

平成29年度事務事業評価シート(28年度実績)

◎基本情報

事務事業名	老人福祉センター耐震化事業		担当部署	健康福祉部 長寿介護課	
総合計画体系			根拠法令計画など	なし	
基本政策(大項目)	2	ずっと笑顔で 生きがいを感じるまちづくり	事業期間	開始	平成 26年度
政策(中項目)	1	ひとにやさしく健康で安らげるまち なんと			
(小項目)		高齢者福祉			
施策	4	高齢者福祉の推進			
基本事業	1	生きがいと健康づくりの推進		終期	~平成28年度

◎事業概要(PLAN)

事業対象	誰(何)を対象にしているか	<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input checked="" type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 内部管理 鳴門市老人福祉センター						
事業目標	対象をどのような状態にしたい(目指す)のか	高齢者のレクリエーションやクラブ活動、集会や憩いのための施設である老人福祉センター(S52.12竣工)について、平成17年度に実施した耐震診断結果により、1階・2階・PH階のIs値が不足していることから、避難所・ボランティアセンターとしての利活用も念頭に耐震改修工事を実施する。						
事業計画	28年度に何を計画していたか	H28.4 社会資本整備総合交付金の国への申請 H28.5 指名審査委員会・入札・仮契約 H28.6 議会議決・本契約 H28.7 代替施設への引越し等 H28.8 耐震改修工事(~H29.2) H29.3 交付金の実績報告						
成果目標	事業目標の達成度合	指標名	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	単位
		耐震化工事進捗状況		100.0	/	/	/	%

◎実施結果(DO)

事業実施内容	28年度は目標を達成するため、手段としてどのような活動を行っているのか	平成28年7月から12月に耐震改修工事を実施した。その間、老人福祉センターは休館とし、旧教育委員会棟を代替施設として娯楽室・機能訓練室、シルバー人材センター、社会福祉協議会事務局を移転した。 また、耐震改修後の施設の多目的化や更なる有効活用を図るため、老人福祉センター・勤労青少年ホームを一体化し、主要な機能を残しながらも幅広い世代が利用できる「健康福祉交流センター」の整備に向けた改造工事を実施した。						
事業実施手法		<input checked="" type="checkbox"/> 市実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他						
指標名		27年度実績	28年度実績	29年度目標	30年度目標	31年度目標	単位	
活動指標	1							
	2							
成果指標	耐震化工事進捗状況		100.0	-	-	-	%	
	目標達成率(実績/目標)	/	100.0	-	-	-	%	
今年度の進捗状況	完了	事業全体の進捗状況		-				

(千円)

財源内訳	年度	区分	国	県	地方債	その他特定財源	一般財源	事業費計
	平成28年度	当初予算額	20,853	0	122,800	0	32,702	176,355
		補正予算額	4,372	0	△ 19,700	0	△ 8,672	△ 24,000
		繰越予算額	0	0	0	0	0	0
		全体予算額	25,225	0	103,100	0	24,030	152,355
		決算額	25,225	0	103,100	0	19,669	147,994
		繰越額	0	0	0	0	0	0
	人件費	正規職員(7,133千円/人)	臨時職員(2,043千円/人)	総人件費		総事業費		
		0.3	0.0	2,140		150,134		

【鳴門市行政評価】

【事務事業名：老人福祉センター耐震化事業】

事業費推移	年度	27年度決算	28年度決算	29年度	30年度	31年度
	事業費	6,631	147,994			
	うち一般財源	5,705	19,669			
	人件費	713	2,140			
	総事業費	7,344	150,134			

◎項目別評価(CHECK)

評価項目		評価値	所見欄
①活動に対する評価	有効性	A:有効性があった	予定どおり耐震改修工事を完了した。
	効率性	A:効率的だった	予定どおり耐震改修工事を完了した。
②成果に対する評価	指標名	耐震化工事進捗状況	
	目標	100.0	%
	実績	100.0	%
	評価	A:目標を達成できた	
③総合的な評価		A	予定どおり耐震改修工事を完了した。

◎今後の方向性(ACTION)

課題					
今後の方向性	1.廃止	2.要改善	3.現状維持	4.拡充	
↓今後の方向性を踏まえた上で、以下の欄に記入してください。					
実施内容	H29年度				
	H30年度				