

平成27年度事務事業評価シート(26年度実績)

◎基本情報

事務事業名	学校施設耐震化推進事業		担当部署	教育委員会 教育総務課		
総合計画体系			根拠法令 計画など	学校教育法第5条、地方自治法第180条の8、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条1項7号、建築物の耐震改修の促進に関する法律		
基本政策(大項目)	2	ずっと笑顔で生きがいを感じるまちづくり	事業期間	開始	平成	20年度
政策(中項目)	3	たくましく生きる力を育むまち なんと			終期	未定
(小項目)		教育行政				
施策	1	教育行政の充実				
基本事業	7	安全で安心な教育環境の整備充実				

◎事業概要(PLAN)

事業対象	誰(何)を対象にしているか	<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 内部管理														
事業対象	誰(何)を対象にしているか	小中学校校舎・体育館、および幼稚園園舎														
事業目標	対象をどのような状態にしたい(目指す)のか	市立幼稚園、小・中学校施設の耐震化を適切に推進する。														
事業計画	26年度に何を計画していたか	<ul style="list-style-type: none"> ・第一中学校の第1期改築工事に着手する。 ・幼稚園園舎の耐震補強・改築・非構造部材の耐震化に関する設計を行う。 ・小中学校校舎(小学校11校、中学校3校)については、非構造部材補強設計を行う予定としたが、幼稚園園舎の設計と時期が重複することとなるため、需要超過による請負金額の増加や、入札不調となることが懸念されることから、平成26年度は点検及び調査のみを行い、平成27年度に設計を行うこととした。 ・中学校4校の格技場及び新耐震基準の大麻中学校体育館の非構造部材の点検及び調査を行う。 ・既に耐震性が確保されている体育館(小学校6校)の、非構造部材補強工事を行う。(瀬戸小学校体育館については、併せて老朽改修工事も行う。) ・鳴門東小学校体育館の改築設計を行う。 														
成果目標	事業目標の達成度合	<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標名</th> <th>25年度</th> <th>26年度</th> <th>27年度</th> <th>28年度</th> <th>29年度</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>年度末における耐震化率[事業対象施設のうち耐震性が確保された棟数]</td> <td>85.9[130]</td> <td>90.1[135]</td> <td>95.1[142]</td> <td>96.5[145]</td> <td>97.9[147]</td> <td>% [棟]</td> </tr> </tbody> </table>	指標名	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	単位	年度末における耐震化率[事業対象施設のうち耐震性が確保された棟数]	85.9[130]	90.1[135]	95.1[142]	96.5[145]	97.9[147]	% [棟]
指標名	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	単位										
年度末における耐震化率[事業対象施設のうち耐震性が確保された棟数]	85.9[130]	90.1[135]	95.1[142]	96.5[145]	97.9[147]	% [棟]										

◎実施結果(DO)

事業実施内容	26年度は目標を達成するため、手段としてどのような活動を行っているのか	<ul style="list-style-type: none"> ○第一中学校の第1期改築工事に着手。(平成27年度へ繰越) ○幼稚園園舎の耐震補強に関する設計に着手。(平成27年度へ繰越) ○小中学校校舎の非構造部材に係る点検及び調査を実施。 ○構造体の耐震性が確保されている体育館(小学校5校)の非構造部材耐震改修工事を実施。 ○鳴門東小学校体育館の改築設計に着手。(平成27年度へ繰越) 																																																	
事業実施手法		<input checked="" type="checkbox"/> 市実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標名</th> <th>25年度実績</th> <th>26年度実績</th> <th>27年度目標</th> <th>28年度目標</th> <th>29年度目標</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>活動指標 実施した事業の活動量を示す指標</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 耐震性ありと診断された棟および前年度までに耐震化が完了した棟数</td> <td>99</td> <td>130</td> <td>135</td> <td>142</td> <td>145</td> <td>棟</td> </tr> <tr> <td>2 年度中に耐震化が完了した棟数</td> <td>31</td> <td>5</td> <td>7</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>棟</td> </tr> <tr> <td>成果指標 対象にどのような効果があつたかを示す指標</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>年度末における耐震化率[事業対象施設のうち耐震性が確保された棟数]</td> <td>83.3[130]</td> <td>90.1[135]</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>% [棟]</td> </tr> <tr> <td>目標達成率(実績/目標)</td> <td></td> <td>100.0</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>%</td> </tr> </tbody> </table>			指標名	25年度実績	26年度実績	27年度目標	28年度目標	29年度目標	単位	活動指標 実施した事業の活動量を示す指標							1 耐震性ありと診断された棟および前年度までに耐震化が完了した棟数	99	130	135	142	145	棟	2 年度中に耐震化が完了した棟数	31	5	7	3	2	棟	成果指標 対象にどのような効果があつたかを示す指標							年度末における耐震化率[事業対象施設のうち耐震性が確保された棟数]	83.3[130]	90.1[135]	-	-	-	% [棟]	目標達成率(実績/目標)		100.0	-	-	-	%
指標名	25年度実績	26年度実績	27年度目標	28年度目標	29年度目標	単位																																													
活動指標 実施した事業の活動量を示す指標																																																			
1 耐震性ありと診断された棟および前年度までに耐震化が完了した棟数	99	130	135	142	145	棟																																													
2 年度中に耐震化が完了した棟数	31	5	7	3	2	棟																																													
成果指標 対象にどのような効果があつたかを示す指標																																																			
年度末における耐震化率[事業対象施設のうち耐震性が確保された棟数]	83.3[130]	90.1[135]	-	-	-	% [棟]																																													
目標達成率(実績/目標)		100.0	-	-	-	%																																													
今年度の進捗状況	未達成	事業全体の進捗状況	遅れている																																																

(千円)

財源内訳	年度	区分	国	県	地方債	その他特定財源	一般財源	事業費計
	平成26年度	当初予算額	189,387	0	892,000	15,339	225,082	1,321,808
		全体予算額	213,084	15,405	688,300	15,339	103,968	1,036,096
		決算額	276,198	18,089	309,500	15,339	3,385	622,511
		繰越額	53,081	0	302,400	0	27,018	382,499
	人件費		正規職員(6,878千円/人)	臨時職員(2,023千円/人)	総人件費		総事業費	
		3.0	0.0	20,634		643,145		

年度	25年度決算	26年度決算	27年度	28年度	29年度	
事業費推移	事業費	1,323,165	622,511	1,766,466	-	-
	うち一般財源	354,708	3,385	333,463	-	-
	人件費	27,371	20,634	-	-	-
	総事業費	1,350,536	643,145	1,766,466	-	-

◎項目別評価(CHECK)

評価項目		評価値		所見欄
①活動に対する評価	有効性	A:有効性があった		学校施設の耐震化については、園児、児童、生徒の安全を守るため、必須の事業である。
	効率性	B:概ね効率的だった		緊急性の高い事業を優先して実施した。
②成果に対する評価	指標名	年度末における耐震化率【事業対象施設のうち耐震性が確保された棟数】		建物の構造体の耐震化については、概ね目標を達成した。
	目標	90.1[135]	% [棟]	
	実績	90.1[135]	% [棟]	
	評価	B:概ね目標を達成できた		
③総合的な評価		B		平成26年度内に完了せず、平成27年度への繰り越しを行った事業があったため。

◎今後の方向性(ACTION)

課題	<p>○堀江北幼稚園及び成稔幼稚園の園舎の耐震化について、学校再編や、認定こども園制度への移行の状況を注視しながら、検討する必要がある。</p> <p>○平成24年度以前に耐震化を行った施設や、構造体の耐震化の必要がなかった施設については、窓ガラス等の非構造部材の対策が未実施となっており、児童生徒の安全性を考慮し、文部科学省からも速やかに対策を行うよう通知がなされていることから、計画的に対応を進める必要がある。</p>				
今後の方向性	1.廃止	2.要改善	3.現状維持	4.拡充	3
↓今後の方向性を踏まえた上で、以下の欄に記入してください。					
実施内容	H27年度	<p>○第一中学校改築工事を引き続き実施する。</p> <p>○鳴門東小学校屋内運動場については、設計完了後、改築工事に着手する。</p> <p>○瀬戸小学校及び大麻中学校屋内運動場(格技場含む)の非構造部材耐震改修工事の実施。</p> <p>○幼稚園(5園)の耐震補強工事に着手。</p>			
	H28年度	<p>○第一中学校改築工事を引き続き実施する。</p> <p>○鳴門東小学校屋内運動場改築工事が完了。</p>			