

令和元年度事務事業評価シート(平成30年度実績)

◎基本情報

事務事業名	市立図書館耐震化及び施設改修事業		担当部署	教育委員会 生涯学習人権課 図書館	
総合計画体系			根拠法令計画など	なし	
基本政策(大項目)	2	ずっと笑顔で生きがいを感じるまちづくり	事業期間	開始	平成 <input type="text" value="29"/> 年度
政策(中項目)	4	生きがいあふれるまちなると			終期
(小項目)		図書館			
施策	2	市民参加の図書館運営の推進			
基本事業	3	図書館資料及び施設・設備の整備・充実			

◎事業概要(PLAN)

事業対象	誰(何)を対象にしているか	<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input checked="" type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 内部管理 市立図書館						
事業目標	対象をどのような状態にしたい(目指す)のか	市立図書館の耐震化を実施し、市民の教養・調査・研究等の活動の拠点である図書館の整備を図る。						
事業計画	30年度に何を計画していたか	耐震診断の結果、耐震性能を満たしていないと診断された市立図書館について耐震化を図るとともに、来館者用エレベーターの設置やトイレのリニューアルなど機能の充実と施設の多機能化を図るために改修工事を行う。また、利便性向上のために空調機器を更新する。併せて、移動図書館車の更新を行う。						
成果目標	事業目標の達成度合	指標名	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	単位
		耐震化事業進捗状況	50	100				%

◎実施結果(DO)

事業実施内容	30年度は目標を達成するため、手段としてどのような活動を行っているのか	・平成25年度に実施された利用者アンケートの結果を基に設計し、工事を進めた。 ・工事期間中は、旧教育委員会棟において、NPO法人との協働のもと、仮設図書館を運営した。 ・老朽化した移動図書館車の更新を行った。					
事業実施手法	<input type="checkbox"/> 市実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他						
指標名		29年度実績	30年度実績	元年度目標	2年度目標	3年度目標	単位
活動指標	1 耐震化改修に向けた設計・施工委託数	1	1				件
	2						
成果指標	耐震化事業進捗状況	50	100	-	-	-	%
	目標達成率(実績/目標)		100.0	-	-	-	%
今年度の進捗状況	完了		事業全体の進捗状況			-	

(千円)

財源内訳	年度	区分	国	県	地方債	その他特定財源	一般財源	事業費計
	平成30年度	当初予算額	14,700	2,821	211,500	72,000	8,279	309,300
		補正予算額	△ 14,700	1,623	△ 15,800	0	7,276	△ 21,601
		繰越予算額	0	0	0	0	0	0
		全体予算額	0	4,444	195,700	72,000	15,555	287,699
		決算額	0	4,444	195,700	72,000	10,402	282,546
		繰越額	0	0	0	0	0	0
		人件費	正規職員(7,321千円/人)	臨時職員(2,125千円/人)		総人件費		総事業費
		0.5	0.0		3,661		286,207	

事業費推移	年度	29年度決算	30年度決算	元年度	2年度	3年度
	事業費	15,272	282,546			
	うち一般財源	6,701	10,402			
	人件費	3,617	3,661			
	総事業費	18,889	286,207			

◎項目別評価(CHECK)

評価項目		評価値		所見欄
①活動に対する評価	有効性	A:有効性があった		耐震改修工事進め、利用者の利便性向上を図った。
	効率性	B:概ね効率的だった		関係者との協議を行いながら工事を進めるよう努めた。
②成果に対する評価	指標名	耐震化事業進捗状況		来館者用エレベーターの設置や多目的使用ができる会議室の整備、トイレのリニューアル、照明のLED化などこれまで市民・利用者からの要望が概ね工事に反映された。
	目標	100	%	
	実績	100	%	
	評価	A:目標を達成できた		
③総合的な評価		A		関係者との協議を進めながら耐震化と施設のリニューアルの工事が竣工できた。

◎今後の方向性(ACTION)

課題					
今後の方向性	1.廃止	2.要改善	3.現状維持	4.拡充	
↓今後の方向性を踏まえた上で、以下の欄に記入してください。					
実施内容	R1年度				
	R2年度				