## 実施計画兼評価シート(令和元年度事業分)

### ◎基本情報

# 【計画ベース】

Mi. CX	事業 区分	継続	事務	事業名	幼稚園空調設備整備事業		担当 部署		教育委員会 教育総務課			
総合	総合計画体系								学校教育法第5条、地方自治法第180条8、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条第1項第7号、学校保健安全			
■ 基本政策(大項目) 2 ずっと笑顔で生きがい感じるまちづくり						づくり	計画な	ど				
	政策(中項目) (小項目) 施策				くましく生きる力を育むまち な	ると		開始			30 年度	
			/		7育行政		事業 期間	םא נחלו	平成    ▼	,	50 千皮	
				1 教	で育行政の充実			終期	- 今和二左座			
	差	本事業		7 多	全で安心な教育環境の整備充	実		祁兰树	~令和元年度			
	□第六次総合計画後期基本計画の成長戦略に該当の有無□次期総合						略掲載予定の有無			SRP2020該当の有無		
	□ふるさと納税寄附金等要求     □ボートレース鳴門まちづくり基金活用予算要求											

### ◎事業概要(PLAN)

目的	1	安:	全で快適な学校施設の整備充実	事業内容		央適な教育環 D幼稚園8園/		置工事を宝協	<del>(</del>	
安体	1	k±1.27	な教育環境で学習できる施設整備を推進す	(R1)		<b>7.49</b> 7年 <b>屆</b> 0 <b>屆</b> 0	グエグコン設			
方針	る	ᅜᆚ	2公教自境場で子自できる心故を開て推進す	当初 からの 変更点						
			指標名	平成29年度実	績	平成30年度実績見込	令和元年度目標	令和2年度目標	令和3年度目標	単位
		1	設置工事等の進捗状況		/	設計業務完了	設置完了			
方針 る 活動指標 実施とも事業の活動量を示す指標 収集指標 対象にどのような効	2									
4 田 七 田			指標名	平成29年度実	績	平成30年度実績見込	令和元年度目標	令和2年度目標	標 令和3年度目標 単位	単位
対象にどのような果があったか示す	i効 す指	設	置工事等の進捗状況			設計業務完 了	設置完了			

	年度 各年度の実施 (予定)内容		きの実施		平成30:	年度	令和	令和元年度		令和2年度	令和3年度	
事業の 実施内 容推移					設計業務の実施		設置完了					
事業費	推移	<u>:</u>	年 度	当	初予算額		元年度 <mark>· 繰越額等</mark>	全体予算	額	令和2年度	令和3年度	
(千円		計			0	55,3	333	55,333		-	-	

事務事業名
幼稚園空調設備整備事業

### ◎実施結果(DO)

【実績ベース】

事業実施内容	令和	令和元年度実施内容 保育室等へのエアコン設置工事の実施(8園)													
				指標	<b>冥名</b>		3	平成30年度実績	令和元年度実	青 令和2年度	目標	令和3年度目標	令和4年	度目標	単位
活動指標 実施した事業の	N.II	1	設置工	事等の進	捗状況		ī	設計業務完了	設置完了						
美心した事業の 動量を示す指	票	2													
成果指標 対象にどのよう 果があったかっ 指標	な効	設記	置工事	等の進捗	状況		THE STATE OF THE S	設計業務完了	設置完了	7	-	-		-	
10.198		目標達成率(実績/目標)						/	100		1	-		-	%
	7. p. 3. c.					亚芹00左连边签	令和元年度決算								
		年 度				平成30年度決算		度からの繰越決算	草額 決	決算額 令和2年		口2年度への繰越額		最終事	業費
				計		19,375,840	4	49,889,960		0		0		49,889,960	
事業費		; [		国庫支	国庫支出金			13,166,000		0		0		13,166,000	
(円)	)		財		出金	0		0		0		0		0	
			源	<b>源 地方債</b> 17,800,000 内 使用料・手数料 0		17,800,000		27,000,000		0		0		27,000	,000
			内訳				0		0		0		0		
			兀	その		1,500,000		0		0		0		0	
				一般	財源	75,840		9,723,960		0	0			9,723,960	

### ◎評価(CHECK)

今年度の	進捗状況	完了	<del>,</del>	事業全体の	の進捗状況	-	
	指標名	設置工事等の	)進捗状況				
成果指標に対	目標	設置完了	_			を実施し、園児たちにとって快	
する評価	実績	設置完了	1	する所見	適な教育環境の確保をすることができた。		
	評価	A:目標を達	成できた				

### ◎今後の方向性(ACTION)

課題										
今後の方向	9性	1.廃止	2.要改善	3.現状維持	4.拡充	1				
↓ 今後の方向性を踏まえた上で、以下の欄に記入してください。										
実施内容	令和2年	· <b>g</b>								
, 天心 / 谷   	令和3年	度								