

【鳴門市行政評価】

平成27年度事務事業評価シート(26年度実績)

◎基本情報

事務事業名	旧鳥居記念博物館改修事業		担当部署	企画総務部部 戦略企画課	
総合計画体系			根拠法令計画など	鳴門市地域防災計画	
基本政策(大項目)	3	しっかり安心・快適住み良いまちづくり	事業期間	開始	平成 <input type="text" value="24"/> 年度
政策(中項目)	1	安心して暮らせるまち なんと			終期
(小項目)		危機管理・防災			
施策	1	災害に負けないまちづくりの推進			
基本事業	3	防災施設・資機材等の整備			

◎事業概要(PLAN)

事業対象	誰(何)を対象にしているか	<input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input checked="" type="checkbox"/> 世帯 <input checked="" type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 内部管理 旧鳥居記念博物館(S40.3開館、H22.3.31閉館)														
事業目標	対象をどのような状態にしたい(目指す)のか	旧博物館が耐震改修され、地域住民等が利用できる状態														
事業計画	26年度に何を計画していたか	耐震改修工事の着工及び再開後の利用について検討を行う。														
成果目標	事業目標の達成度合	<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標名</th> <th>25年度</th> <th>26年度</th> <th>27年度</th> <th>28年度</th> <th>29年度</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>旧鳥居記念博物館耐震改修工事</td> <td>実施設計完成</td> <td>工事発注</td> <td>竣工</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	指標名	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	単位	旧鳥居記念博物館耐震改修工事	実施設計完成	工事発注	竣工			
指標名	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	単位										
旧鳥居記念博物館耐震改修工事	実施設計完成	工事発注	竣工													

◎実施結果(DO)

事業実施内容	26年度は目標を達成するため、手段としてどのような活動を行っているのか	耐震改修工事の建築工事・管工事・電気工事の契約を行い、耐震改修工事に着工した。また、当該土地で、民有地の土地を取得した。																																																	
事業実施手法	<input checked="" type="checkbox"/> 市実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標名</th> <th>25年度実績</th> <th>26年度実績</th> <th>27年度目標</th> <th>28年度目標</th> <th>29年度目標</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>活動指標</td> <td colspan="6">1 地元説明会等の開催回数</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>8</td> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>成果指標</td> <td colspan="6">旧鳥居記念博物館耐震改修工事</td> </tr> <tr> <td></td> <td>実施設計完成</td> <td>工事着工</td> <td>工事完成・竣工</td> <td>—</td> <td>—</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5">目標達成率(実績/目標)</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			指標名	25年度実績	26年度実績	27年度目標	28年度目標	29年度目標	単位	活動指標	1 地元説明会等の開催回数							2	8	9				成果指標	旧鳥居記念博物館耐震改修工事							実施設計完成	工事着工	工事完成・竣工	—	—			目標達成率(実績/目標)					%		—		—	—	—	
指標名	25年度実績	26年度実績	27年度目標	28年度目標	29年度目標	単位																																													
活動指標	1 地元説明会等の開催回数																																																		
	2	8	9																																																
成果指標	旧鳥居記念博物館耐震改修工事																																																		
	実施設計完成	工事着工	工事完成・竣工	—	—																																														
	目標達成率(実績/目標)					%																																													
	—		—	—	—																																														
今年度の進捗状況	未達成	事業全体の進捗状況	計画どおり																																																

(千円)

財源内訳	年度	区分	国	県	地方債	その他特定財源	一般財源	事業費計
	平成26年度	当初予算額	0	0	187,000	0	17,059	204,059
		全体予算額	0	2,500	196,300	0	65,184	263,984
		決算額	0	0	81,300	0	50,691	131,991
		繰越額	0	2,500	115,000	0	14,470	131,970
	人件費	正規職員(6,878千円/人)	臨時職員(2,023千円/人)		総人件費		総事業費	
		0.2	0.0		1,376		133,367	

事業費推移	年度	25年度決算	26年度決算	27年度	28年度	29年度
	事業費	4,757	131,991	0	-	-
	うち一般財源	4,757	131,991	0	-	-
	人件費	0	1,376	1,376	-	-
	総事業費	4,757	133,367	1,376	-	-

◎項目別評価(CHECK)

評価項目		評価値		所見欄
①活動に対する評価	有効性	B:概ね有効性があった		耐震改修工事に伴い、事業用地の購入や耐震改修に伴う工事は、着工できた。
	効率性	B:概ね効率的だった		改修工事は、予定通り着工でき、供用開始後の利用等についても、地元への説明も行った。
②成果に対する評価	指標名	旧鳥居記念博物館耐震改修工事		耐震改修工事は、着工できたが、建築業者の廃業で、工期が延期になったが、その後は、順調に進んでいる。
	目標	工事発注	0	
	実績	工事着工	0	
	評価	B:概ね目標を達成できた		
③総合的な評価		<b>B</b>		平成27年度の供用開始を目指し、工事等は予定通り進んでいる。

◎今後の方向性(ACTION)

課題	平成27年度に耐震改修工事が完成するためにも、工事の進捗状況を適切に管理を行うことと、供用開始後の利用方法について、地元と協議が必要である。				
今後の方向性	1.廃止	2.要改善	3.現状維持	4.拡充	<b>3</b>
↓今後の方向性を踏まえた上で、以下の欄に記入してください。					
実施内容	H27年度	耐震改修工事を竣工する。防災施設として、資機材等の整備を行う。平常時の利活用について検討する。			
	H28年度	平常時の利活用の促進を図る。			