

平成27年度事務事業評価シート(26年度実績)

◎基本情報

事務事業名		旧ごみ焼却施設解体撤去及び跡地利用推進事業		担当部署	市民環境部環境局クリーンセンター管理課 企画総務部危機管理課	
総合計画体系				根拠法令 計画など		
基本政策(大項目)	3	しっかり安心・快適住み良いまちづくり		事業 期間	開始	平成 22 年度
政策(中項目)	2	快適に暮らせるまち なると				
(小項目)		ごみ処理				
施策	6	自然と共生できる循環型社会づくりの推進			終期	未定
基本事業	4	旧ごみ焼却施設の撤去と跡地利用				

◎事業概要(PLAN)

事業対象	誰(何)を対象にしているか	<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input checked="" type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 内部管理 旧ごみ処理施設						
事業目標	対象をどのような状態にしたい(目指す)のか	旧ごみ処理施設等解体撤去事業を進めるとともに、跡地利用についても検討する。						
事業計画	26年度に何を計画していたか	旧ごみ処理施設の除染工事に着手。 解体撤去事業と平行して、跡地利用についても検討する。 ・旧ごみ処理施設除染工事 57,000千円						
成果目標	事業目標の達成度合	指標名	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	単位
		ごみ処理施設解体撤去建物面積	0	0	5,114			m ²

◎実施結果(DO)

事業実施内容	26年度は目標を達成するため、手段としてどのような活動を行っているのか	旧ごみ焼却施設の除染工事を行い、27年度解体工事発注に向けた積算を行った。					
事業実施手法		<input checked="" type="checkbox"/> 市実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他					
	指標名	25年度実績	26年度実績	27年度目標	28年度目標	29年度目標	単位
活動指標 実施した事業の活動量を示す指標	1 跡地利用庁内推進委員会開催回数	1	0	1	1		回
	2						
成果指標 対象にどのような効果があつたか示す指標	ごみ処理施設解体撤去建物面積	0	0	-	-	-	m ²
	目標達成率(実績/目標)		0.0	-	-	-	%
今年度の進捗状況		計画どおり		事業全体の進捗状況		-	

(千円)

財源内訳	年度	区分	国	県	地方債	その他特定財源	一般財源	事業費計
		当初予算額	0	0	57,000	0	0	57,000
		全体予算額						0
		決算額			53,586			53,586
		繰越額						0
	人件費	正規職員(6,878千円/人)	臨時職員(2,023千円/人)	総人件費		総事業費		
	0.2		1,376		54,962			

【鳴門市行政評価】

【事務事業名：旧ごみ焼却施設解体撤去及び跡地利用推進事業】
(千円)

事業費推移	年度	25年度決算	26年度決算	27年度	28年度	29年度
	事業費	2,079	53,586	273,000	-	-
	うち一般財源	2,079	0	0	-	-
	人件費	1,303	1,376	1376	-	-
	総事業費	3,382	54,962	274,376	-	-

◎項目別評価(CHECK)

評価項目		評価値		所見欄
①活動に対する評価	有効性	A:有効性があった		解体工事と除染工事を分離発注することで地元企業への発注が可能になった。
	効率性	B:概ね効率的だった		分離発注することで、解体工事完了時期に変更が予定されているが、27年度中には完了予定
②成果に対する評価	指標名	ごみ処理施設解体撤去建物面積		当初の予定どおり、平成27年度中の解体完了予定
	目標	0	m ²	
	実績	0	m ²	
	評価	A:目標を達成できた		
③総合的な評価		B		除染工事を先行して行い、解体工事を27年度完了予定としたことによりB評価としたい。

◎今後の方向性(ACTION)

課題	平成27年度内で解体工事竣工を目指す。解体の進捗によっては、周辺環境調査を行う。				
今後の方向性	1.廃止	2.要改善	3.現状維持	4.拡充	3
↓今後の方向性を踏まえた上で、以下の欄に記入してください。					
実施内容	H27年度	ごみ処理施設解体撤去を行う			
	H28年度	土壌調査ののち造成工事を行う			