

【鳴門市行政評価】

平成27年度事務事業評価シート(26年度実績)

◎基本情報

事務事業名	河川改良事業		担当部署	経済建設部 土木課	
総合計画体系			根拠法令計画など	鳴門市地域防災計画	
基本政策(大項目)	3	しっかり安心・快適住み良いまちづくり	事業期間	開始	昭和 <input type="text"/> 不明 年度
政策(中項目)	3	身近に自然を体感できるまち なんと			
(小項目)		河川・海岸		終期	未定 <input type="text"/>
施策	4	自然環境に配慮した水辺空間の整備			
基本事業	1	河川整備			

◎事業概要(PLAN)

事業対象	誰(何)を対象にしているか	<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input checked="" type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 内部管理 市が管理する排水路						
事業目標	対象をどのような状態にしたい(目指す)のか	排水路を改良することにより、ヘドロ等の堆積を減らすとともに、台風などによる洪水時における浸水被害を解消するなど、生活環境を向上させる。						
事業計画	26年度に何を計画していたか	養父の内排水路改良工事 L=72.0m 三石野排水路改良工事 L=12.5m 大代排水路改良工事 L=50.2m 里浦排水路改良工事 L=44.1m						
成果目標	事業目標の達成度合	指標名	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	単位
		累計施工延長	1950.9	2143.9	2193.9	2243.9	2293.9	m

◎実施結果(DO)

事業実施内容	26年度は目標を達成するため、手段としてどのような活動を行っているのか	補助金制度等を利用し、事業の進捗を図っている。						
事業実施手法	<input checked="" type="checkbox"/> 市実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他							
指標名		25年度実績	26年度実績	27年度目標	28年度目標	29年度目標	単位	
活動指標 実施した事業の活動量を示す指標	1	改善延長区間(当年度)	228.2	176.3	105.0	105.0	60.0	m
	2							
成果指標 対象にどのような効果があったか示す指標	累計施工延長		1954.4	2130.7	—	—	—	m
	目標達成率(実績/目標)			99.4	—	—	—	%
今年度の進捗状況		ほぼ計画どおり		事業全体の進捗状況		ほぼ計画どおり		

(千円)

財源内訳	年度	区分	国	県	地方債	その他特定財源	一般財源	事業費計
		当初予算額	17,000	0	0	0	0	17,000
		全体予算額	17,000	0	0	0	0	17,000
		決算額	16,999	0	0	0	0	16,999
		繰越額	0	0	0	0	0	0
	人件費	正規職員(6,878千円/人)	臨時職員(2,023千円/人)	総人件費		総事業費		
	0.5	0.0	3,439		20,438			

事業費推移	年度	25年度決算	26年度決算	27年度	28年度	29年度
	事業費	45,515	16,999	6,500	7,500	4,500
	うち一般財源	5,380	0	600	7,500	4,500
	人件費	4,562	3,439	1,955	1,955	1,955
	総事業費	50,077	20,438	8,455	9,455	6,455

◎項目別評価(CHECK)

評価項目		評価値		所見欄
①活動に対する評価	有効性	B:概ね有効性があった		
	効率性	B:概ね効率的だった		
②成果に対する評価	指標名	累計施工延長		
	目標	2,144	m	
	実績	2,131	m	
	評価	B:概ね目標を達成できた		
③総合的な評価		B		

◎今後の方向性(ACTION)

課題	市内には未整備水路(普通河川)が多く市街化が進み、生活雑排水の流入による生活環境悪化と排水能力の低下が進み、周辺住民からの整備要望が強い。				
今後の方向性	1.廃止	2.要改善	3.現状維持	4.拡充	3
↓今後の方向性を踏まえた上で、以下の欄に記入してください。					
実施内容	H27年度	南浜排水路改良工事	L=10.0m	1,500千円	
		立岩排水路改良工事	L=40.0m	1,000千円	
		徳永排水路改良工事	L=10.0m	1,000千円	
		三津地区排水路改良工事	L=45.0m	3,000千円	
	H28年度	南浜排水路改良工事	L=10.0m	2,500千円	
		立岩排水路改良工事	L=40.0m	1,000千円	
		徳永排水路改良工事	L=10.0m	1,000千円	
		三津地区排水路改良工事	L=45.0m	3,000千円	