

平成28年度事務事業評価シート(27年度実績)

◎基本情報

事務事業名	学校施設耐震化推進事業		担当部署	教育委員会 教育総務課	
総合計画体系			根拠法令 計画など	学校教育法第5条、地方自治法第180条の8、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条1項7号、建築物の耐震改修の促進に関する法律	
基本政策(大項目)	2	ずっと笑顔で生きがいを感じるまちづくり	事業期間	開始	平成 <input type="text" value="20"/> 年度
政策(中項目)	3	たくましく生きる力を育むまち なんと			終期
(小項目)		教育行政			
施策	1	教育行政の充実			
基本事業	7	安全で安心な教育環境の整備充実			

◎事業概要(PLAN)

事業対象	誰(何)を対象にしているか	<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input checked="" type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 内部管理 小中学校校舎・体育館、および幼稚園園舎						
事業目標	対象をどのような状態にしたい(目指す)のか	市立幼稚園、小・中学校施設の耐震化を適切に推進する。						
事業計画	27年度に何を計画していたか	○第一中学校については、引き続き、改築工事を行う。 (第1期工事及び第2期の解体工事) ○鳴門東小学校体育館の改築工事を行う。 ○瀬戸小学校体育館の非構造部材耐震補強工事を行う。 ○大麻中学校体育館及び格技場の非構造部材耐震補強設計及び工事を行う。 ○幼稚園舎5園の、耐震補強工事を行う。						
成果目標	事業目標の達成度合	指標名	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	単位
		年度末における耐震化率[事業対象施設のうち耐震性が確保された棟数]	90.1 [127]	95.1 [134]	96.5 [136]	99.3 [139]	99.3 [140]	% [棟]

◎実施結果(DO)

事業実施内容	27年度は目標を達成するため、手段としてどのような活動を行っているのか	○第一中学校の第1期工事が完了。ただし、工事中に発生した事故により工期が延伸し、その後には予定していた第2期解体工事が遅れることとなった。 ○鳴門東小学校体育館の改築工事に着手。 (平成28年度に繰越。平成29年2月に完了予定。) ○瀬戸小学校体育館の非構造部材耐震補強工事が完了。 ○大麻中学校体育館及び格技場の非構造部材耐震補強工事が完了。 ○幼稚園舎5園の耐震補強工事に着手。4園については完了。 (1園については、平成28年度に繰越。平成28年8月に完了予定。)						
事業実施手法		<input checked="" type="checkbox"/> 市実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他						
指標名		26年度実績	27年度実績	28年度目標	29年度目標	30年度目標	単位	
活動指標 実施した事業の活動量を示す指標	1	耐震性ありと診断された棟および前年度までに耐震化が完了した棟数	122	127	134	136	139	棟
	2	年度中に耐震化が完了した棟数	5	7	2	3	1	棟
成果指標 対象にどのような効果があったかを示す指標	年度末における耐震化率[事業対象施設のうち耐震性が確保された棟数]		90.1 [127]	95.0 [134]	-	-	-	% [棟]
	目標達成率(実績/目標)			99.9%	-	-	-	%
今年度の進捗状況	未達成		事業全体の進捗状況			ほぼ計画どおり		

(千円)

財源内訳	平成27年度	年度	区分	国	県	地方債	その他特定財源	一般財源	事業費計
		当初予算額		311,783	6,500	1,114,700	0	333,463	1,766,446
		全体予算額		424,513	6,500	1,346,900	0	171,796	1,949,709
		決算額		332,771	686	1,168,800	0	138,383	1,640,640
		繰越額		89,064	201	181,500	0	25,036	295,801
	人件費		正規職員(6,859千円/人)	臨時職員(2,071千円/人)	総人件費		総事業費		
		3.0	0.0	20,577		1,661,217			

【事務事業名：学校施設耐震化推進事業】
(千円)

事業費推移	年度	26年度決算	27年度決算	28年度	29年度	30年度
	事業費	622,511	1,640,640	785,583	-	-
	うち一般財源	3,385	138,383	159,142	-	-
	人件費	20,634	20,577	13,718	-	-
	総事業費	643,145	1,661,217	785,583	-	-

◎項目別評価(CHECK)

評価項目		評価値		所見欄
①活動に対する評価	有効性	A:有効性があった		学校施設の耐震化については、園児、児童、生徒の安全を守るため、必須の事業である。
	効率性	A:効率的だった		緊急性の高い事業を優先して実施した。
②成果に対する評価	指標名	年度末における耐震化率[事業対象施設のうち耐震性が確保された棟数]		工事中の事故により、一部、遅れが生じたものの、ほぼ計画通りの成果を上げることができた。
	目標	95.1[134]	% [棟]	
	実績	95.0[134]	% [棟]	
	評価	B:概ね目標を達成できた		
③総合的な評価		A		事業の推進により、園児、児童、生徒の安全な教育環境の整備を進めることができた。

◎今後の方向性(ACTION)

課題	○平成24年度以前に耐震化を行った施設や、構造体の耐震化の必要がなかった施設については、窓ガラス等の非構造部材の対策が未実施となっており、児童生徒の安全性を考慮し、文部科学省からも速やかに対策を行うよう通知がなされていることから、計画的に対応を進める必要がある。				
今後の方向性	1.廃止	2.要改善	3.現状維持	4.拡充	3
↓今後の方向性を踏まえた上で、以下の欄に記入してください。					
実施内容	平成28年度	○第一中学校改築工事を引き続き実施する。 ○鳴門東小学校屋内運動場改築工事が完了予定。 ○黒崎幼稚園の耐震改修工事が完了予定。 ○堀江北幼稚園の耐震補強設計及び成稔幼稚園の改築設計を実施する。 ○小中学校校舎及び中学校格技場の非構造部材耐震補強設計を実施する。 ○幼稚園園舎の非構造部材の点検及び調査を実施する。			
	平成29年度	○第一中学校改築工事を引き続き実施する。 ○堀江北幼稚園の耐震補強工事及び成稔幼稚園の改築工事を実施する。 ○小中学校校舎及び中学校格技場の非構造部材耐震補強工事を実施する。 ○幼稚園園舎の非構造部材耐震補強設計を実施する。			