

平成28年度事務事業評価シート(27年度実績)

◎基本情報

事務事業名		旧鳥居記念博物館改修事業		担当部署	企画総務部 戦略企画課	
総合計画体系				根拠法令 計画など	鳴門市地域防災計画	
基本政策(大項目)	3	しっかり安心・快適住み良いまちづくり		事業期間	開始	平成 24 年度
政策(中項目)	1	安心して暮らせるまち なんと			終期	~平成27年度
(小項目)		危機管理・防災				
施策	1	災害に負けないまちづくりの推進				
基本事業	3	防災施設・資機材等の整備				

◎事業概要(PLAN)

事業対象	誰(何)を対象にしているか	<input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input checked="" type="checkbox"/> 世帯 <input checked="" type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 内部管理 旧鳥居記念博物館(S40.3開館、H22.3.31閉館)						
	事業目標	対象をどのような状態にしたい(目指す)のか	旧博物館が耐震改修され、地域住民等が利用できる状態					
事業計画	27年度に何を計画していたか	耐震改修工事の竣工。 ドルメンの整備を行う。 防災拠点としての施設及び資機材の整備を行うとともに、多目的ホールを「お城ギャラリー」として整備し、利活用を進める。						
成果目標	事業目標の達成度合	指標名	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	単位
		旧鳥居記念博物館耐震改修工事	工事発注	竣工				

◎実施結果(DO)

事業実施内容	27年度は目標を達成するため、手段としてどのような活動を行っているのか	耐震改修工事が竣工し、ドルメンも回遊できるよう整備を行った。3月17日よりリニューアルオープンを行い、企画展を開催。2,844人が訪れた。					
事業実施手法		<input checked="" type="checkbox"/> 市実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他					
指標名		26年度実績	27年度実績	28年度目標	29年度目標	30年度目標	単位
活動指標 実施した事業の活動量を示す指標	1 企画展来場者数		2,844				人
	2						
成果指標 対象にどのような効果があったか示す指標	旧鳥居記念博物館耐震改修工事	工事着工	竣工	-	-	-	
	目標達成率(実績/目標)		-	-	-	-	%
今年度の進捗状況	完了	事業全体の進捗状況		完了			

(千円)

財源内訳	平成27年度	年度	区分	国	県	地方債	その他特定財源	一般財源	事業費計
		当初予算額		0	0	0	0	0	0
		全体予算額		0	2,500	115,000	0	14,470	131,970
		決算額		0	2,500	115,000	0	7,229	124,729
		繰越額		0	0	0	0	0	0
	人件費		正規職員(6,859千円/人)	臨時職員(2,071千円/人)	総人件費		総事業費		
		0.5	0.0	3,430		128,159			

【事務事業名：旧鳥居記念博物館改修事業】

事業費推移	年度	26年度決算	27年度決算	28年度	29年度	30年度
	事業費	131,991	124,729			
	うち一般財源	50,691	7,229			
	人件費	1,376	3,430			
	総事業費	133,367	128,159			

◎項目別評価(CHECK)

評価項目		評価値		所見欄
①活動に対する評価	有効性	A:有効性があった		耐震工事が竣工し、リニューアルオープンすることができ、有効であったと考える。
	効率性	B:概ね効率的だった		
②成果に対する評価	指標名	旧鳥居記念博物館耐震改修工事		竣工することができ、またリニューアルオープン時に企画展も開催し、目標を達成できた。
	目標	竣工	0	
	実績	竣工	0	
	評価	A:目標を達成できた		
③総合的な評価		A		年度内に竣工させ、リニューアルオープンすることができ、A評価としたい。

◎今後の方向性(ACTION)

課題					
今後の方向性	1.廃止	2.要改善	3.現状維持	4.拡充	
↓今後の方向性を踏まえた上で、以下の欄に記入してください。					
実施内容	平成28年度				
	平成29年度				