

平成28年度事務事業評価シート(27年度実績)

◎基本情報

事務事業名	鳴門駅周辺整備事業		担当部署	企画総務部 戦略企画課	
総合計画体系			根拠法令 計画など		
基本政策(大項目)	3	しっかり安心・快適 住み良い まちづくり	事業 期間	開始	平成 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</span> 27 年度
政策(中項目)	2	快適に暮らせるまち なんと			終期
(小項目)		市街地			
施策	2	活気に満ちた市街地の形成			
基本事業	1	市街地の整備			

◎事業概要(PLAN)

事業対象	誰(何)を対象にしているか	<input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 内部管理 鳴門駅及び周辺施設利用者						
事業目標	対象をどのような状態にしたい(目指す)のか	本市の公共交通の発着点である鳴門駅周辺の一体的な整備を行い、駅周辺の交通環境及び利便性の向上を図るとともに、魅力的な景観づくりを進める。						
事業計画	27年度に何を計画していたか	次年度の工事实施に向けて、調査及び設計を行う。						
成果目標	事業目標の達成度合	指標名	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	単位
		鳴門駅周辺整備進捗状況		基本計画・自歩道整備実施計画策定	西側自歩道完成 ロータリー実施計画策定	竣工		

◎実施結果(DO)

事業実施内容	27年度は目標を達成するため、手段としてどのような活動を行っているのか	基本計画はプロポーザルを行い、最も評価の高かったコンサルに依頼して策定した。また自歩道整備の実施計画を策定した。					
事業実施手法		<input checked="" type="checkbox"/> 市実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他					
指標名		26年度実績	27年度実績	28年度目標	29年度目標	30年度目標	単位
活動指標 実施した事業の活動量を示す指標	1						
	2						
成果指標 対象にどのような効果があったか示す指標	鳴門駅周辺整備進捗状況		基本計画・自歩道 実施計画策定	-	-	-	
	目標達成率(実績/目標)		-	-	-	-	%
今年度の進捗状況	計画どおり	事業全体の進捗状況		計画どおり			

(千円)

財源内訳	平成27年度	年度	区分	国	県	地方債	その他特定財源	一般財源	事業費計
		当初予算額		1,738	0	1,300	0	152	3,190
		全体予算額		1,738	0	1,300	0	1,027	4,065
		決算額		0	0	0	0	3,993	3,993
		繰越額		0	0	0	0	0	0
	人件費		正規職員(6,859千円/人)	臨時職員(2,071千円/人)	総人件費		総事業費		
		0.6	0.0	4,115		8,108			

【事務事業名：鳴門駅周辺整備事業】  
(千円)

年度	26年度決算	27年度決算	28年度	29年度	30年度
事業費推移	事業費		3,993	120,430	-
	うち一般財源		3,993	9,980	-
	人件費		4,115	4,115	-
	総事業費		8,108	124,545	-

◎項目別評価(CHECK)

評価項目	評価値	所見欄
①活動に対する評価	有効性	A:有効性があった 基本計画・実施計画策定と工事に入るための準備が遅滞なくでき、有効性があったと考える。
	効率性	B:概ね効率的だった JR四国など関連団体や土木課等関連部署と協議しつつ、効率的に実施できた。
②成果に対する評価	指標名	鳴門駅周辺整備進捗状況
	目標	基本計画・自歩道整備実施計画策定 0
	実績	基本計画・自歩道実施計画策定 0
	評価	A:目標を達成できた
③総合的な評価	A	目標を達成でき、A評価としたい。

◎今後の方向性(ACTION)

課題	土木課等関連部署とより連携し、効率的に事務を進めていきたい。				
今後の方向性	1.廃止	2.要改善	3.現状維持	4.拡充	2
↓今後の方向性を踏まえた上で、以下の欄に記入してください。					
実施内容	平成28年度	JR四国と協議を重ね、早急に自歩道整備に取りかかり、自歩道を今年度中に完成させる。			
	平成29年度	駅前ロータリーを完成させ、事業を完了させる。			