

平成28年度事務事業評価シート(27年度実績)

◎基本情報

<b>事務事業名</b>		旧ごみ焼却施設解体撤去及び跡地利用推進事業		<b>担当部署</b>	市民環境部環境局クリーンセンター管理課 企画総務部危機管理課	
<b>総合計画体系</b>				<b>根拠法令 計画など</b>		
基本政策(大項目)	3	しっかり安心・快適住み良いまちづくり		<b>事業 期間</b>	<b>開始</b>	平成 <input type="text" value="27"/> 年度
政策(中項目)	2	快適に暮らせるまち なんと				<b>終了</b>
(小項目)		ごみ処理				
施策	6	自然と共生できる循環型社会づくりの推進				
基本事業	4	旧ごみ焼却施設の撤去と跡地利用				

◎事業概要(PLAN)

<b>事業対象</b>	誰(何)を対象にしているか	<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input checked="" type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 内部管理 旧ごみ焼却施設							
<b>事業目標</b>	対象をどのような状態にしたい(目指す)のか	旧ごみ焼却施設等解体撤去事業を進めるとともに、跡地利用についても検討する。							
<b>事業計画</b>	27年度に何を計画していたか	解体撤去事業を実施する。 (事業内容) ・旧ごみ焼却施設解体撤去工事 ・旧ごみ焼却施設解体撤去工事に伴う施工管理業務							
<b>成果目標</b>	事業目標の達成度合	指標名		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	単位
		ごみ処理施設解体撤去建物面積		0	5,114	-	-	-	m <sup>2</sup>

◎実施結果(DO)

<b>事業実施内容</b>	27年度は目標を達成するため、手段としてどのような活動を行っているのか	旧ごみ焼却施設の解体撤去を行った。						
<b>事業実施手法</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 市実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他						
<b>指標名</b>		26年度実績	27年度実績	28年度目標	29年度目標	30年度目標	単位	
<b>活動指標</b> 実施した事業の活動量を示す指標	1	跡地利用庁内推進委員会開催回数	0	0	1	1	1	回
	2							
<b>成果指標</b> 対象にどのような効果があったか示す指標	ごみ処理施設解体撤去建物面積		0	5,114	-	-	-	m <sup>2</sup>
	目標達成率(実績/目標)			100.0	-	-	-	%
<b>今年度の進捗状況</b>		計画どおり		事業全体の進捗状況		計画どおり		

(千円)

<b>財源内訳</b>	年度	区分	国	県	地方債	その他特定財源	一般財源	事業費計
		当初予算額	0	0	273,000	0	0	273,000
		全体予算額	0	0	180,000	0	0	180,000
		決算額	0	0	150,900	0	6,874	157,774
		繰越額	0	0	0	0	0	0
	人件費	正規職員(6,859千円/人)	臨時職員(2,071千円/人)	総人件費		総事業費		
	0.2	0.0	1,372		159,146			

【事務事業名：旧ごみ焼却施設解体撤去及び跡地利用推進事業】  
(千円)

年度	26年度決算	27年度決算	28年度	29年度	30年度	
事業費推移	事業費	53,586	157,774	1,800	-	-
	うち一般財源	0	6,874	1800	-	-
	人件費	1,376	1,372	1372	-	-
	総事業費	54,962	159,146	3,172	-	-

積算基礎(※ここは公表しません)		
旧ごみ焼却施設解体撤去工事	148,716,000	会計 01 一般会計
旧ごみ焼却施設解体撤去工事に係る施工監理業務	2,242,080	款 04 衛生費
その他付帯業務等	6,815,880	項 02 清掃費
・旧ごみ焼却施設ごみピット清掃業務 3,499,200		目 01 清掃総務費
・微量PCB含有分析 262,400		細目 006 その他の経費
・薬品改修運搬業務 1,080,000		細々目 01 その他の経費
・薬品処理業務 182,952		会計 01 一般会計
・旧ごみ焼却施設解体に係る土壌調査 475,200		款 04 衛生費
・し尿処理施設配水管修繕 856,440		項 02 清掃費
・高圧コンデンサー撤去収納 43,200		目 02 塵芥処理費
・し尿処理場電話線配管修繕 46,548		細目
・水中ポンプ電源移設修繕 99,900		細々目
・洗車場電気切断 21,600		
・架空線撤去工事 64,800		
・リサイクル倉庫電源修繕 183,600		
合計	157,773,960	

◎項目別評価(CHECK)

評価項目	評価値	所見欄
①活動に対する評価	有効性	A:有効性があった 除染工事と解体工事を分離発注したことで解体工事を地元企業に発注することができた。
	効率性	A:効率的だった 計画どおり、平成27年度に解体撤去が完了した。
②成果に対する評価	指標名	ごみ処理施設解体撤去建物面積
	目標	5,114 m <sup>2</sup>
	実績	5,114 m <sup>2</sup>
評価	A:目標を達成できた	計画していた全ての施設について解体撤去が完了した。
③総合的な評価	A	地元企業を優先して発注し、計画どおりに事業を完了することができた。

◎今後の方向性(ACTION)

課題	平成27年度に解体した旧ごみ焼却場の跡地で土壌調査を実施する。				
今後の方向性	1.廃止	2.要改善	3.現状維持	4.拡充	3
↓今後の方向性を踏まえた上で、以下の欄に記入してください。					
実施内容	平成28年度	土壌調査を実施する。 また、跡地の有効利用について検討を行う。			
	平成29年度	跡地の有効利用について検討を行う。			