

平成28年度事務事業評価シート(27年度実績)

◎基本情報

事務事業名	河川改良事業		担当部署	経済建設部 土木課	
総合計画体系			根拠法令計画など	鳴門市地域防災計画	
基本政策(大項目)	3	しっかり安心・快適住み良いまちづくり	事業期間	開始	昭和 ▼ 不明 年度
政策(中項目)	3	身近に自然を体感できるまち なんと			
(小項目)		河川・海岸			
施策	4	自然環境に配慮した水辺空間の整備		終期	未定 ▼
基本事業	1	河川整備			

◎事業概要(PLAN)

事業対象	誰(何)を対象にしているか	<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input checked="" type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 内部管理 市が管理する排水路						
事業目標	対象をどのような状態にしたい(目指す)のか	排水路を改良することにより、ヘドロ等の堆積を減らすとともに、台風などによる洪水時における浸水被害を解消するなど、生活環境を向上させる。						
事業計画	27年度に何を計画していたか	南浜排水路改良工事 L=10.0m 立岩排水路改良工事 L=40.0m 徳永排水路改良工事 L=10.0m 三津地区排水路改良工事 L=90.0m						
成果目標	事業目標の達成度合	指標名	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	単位
		累計施工延長	2143.9	2193.9	2304.9	2399.9	2494.9	m

◎実施結果(DO)

事業実施内容	27年度は目標を達成するため、手段としてどのような活動を行っているのか	補助金制度等を利用し、事業の進捗を図っている。						
事業実施手法	<input checked="" type="checkbox"/> 市実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他							
指標名		26年度実績	27年度実績	28年度目標	29年度目標	30年度目標	単位	
活動指標 実施した事業の活動量を示す指標	1	改善延長区間(当年度)	176.3	74	111.0	95.0	95.0	m
	2							
成果指標 対象にどのような効果があったか示す指標	累計施工延長		2130.7	2204.7	—	—	—	m
	目標達成率(実績/目標)			100.5	—	—	—	%
今年度の進捗状況		計画どおり		事業全体の進捗状況		ほぼ計画どおり		

(千円)

財源内訳	年度	区分	国	県	地方債	その他特定財源	一般財源	事業費計
		当初予算額	0	0	5,800	0	700	6,500
		全体予算額	0	0	5,800	0	700	6,500
		決算額	0	0	5,800	0	699	6,499
		繰越額	0	0	0	0	0	0
	人件費	正規職員(6,859千円/人)	臨時職員(2,071千円/人)		総人件費		総事業費	
		0.7	0.0	4,801		11,300		

【事務事業名：河川改良事業】

(千円)

事業費推移	年度	26年度決算	27年度決算	28年度	29年度	30年度
	事業費	16,999	6,499	11,000	6,500	6,500
	うち一般財源	0	699	11,000	6,500	6,500
	人件費	3,439	4,801	4,801	4,801	4,801
	総事業費	20,438	11,300	15,801	11,301	11,301

◎項目別評価(CHECK)

評価項目		評価値		所見欄
①活動に対する評価	有効性	B:概ね有効性があった		予定していた工事区間は完了した。
	効率性	B:概ね効率的だった		計画通りに改良区間が増えている。
②成果に対する評価	指標名	累計施工延長		予定していた工事区間は完了した。
	目標	2193.9	m	
	実績	2204.7	m	
	評価	A:目標を達成できた		
③総合的な評価		B		順調に、予定された工事区間が完了している。

◎今後の方向性(ACTION)

課題	市内には未整備水路(普通河川)が多く市街化が進み、生活雑排水の流入による生活環境悪化と排水能力の低下が進み、周辺住民からの整備要望が強い。				
今後の方向性	1.廃止	2.要改善	3.現状維持	4.拡充	3
↓今後の方向性を踏まえた上で、以下の欄に記入してください。					
実施内容	平成28年度	南浜地区排水路改良工事 L=6.0m	1,500千円		
		徳長地区排水路改良工事 L=10.0m	1,000千円		
		三津地区排水路改良工事 L=45.0m	3,000千円		
		三ツ石地区排水路改良工事 L=10.0m	5,000千円		
平成29年度		南浜地区排水路改良工事 L=6.0m	1,500千円		
		立岩地区排水路改良工事 L=60.0m	1,500千円		
		徳長地区排水路改良工事 L=25.0m	2,500千円		
		三ツ石地区排水路改良工事 L=45.0m	1,000千円		