

平成29年度事務事業評価シート(28年度実績)

◎基本情報

事務事業名	ドイツ村公園整備事業		担当部署	経済建設部 公園緑地課		
総合計画体系			根拠法令計画など	都市公園法・都市計画法		
基本政策(大項目)	3	しっかり安心・快適住み良いまちづくり	事業期間	開始	昭和	51年度
政策(中項目)	3	身近に自然を体感できるまち なんと			終期	未定
(小項目)		公園・緑地				
施策	2	緑の保全と創出				
基本事業	1	公園の整備				

◎事業概要(PLAN)

事業対象	誰(何)を対象にしているか	<input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 内部管理 市民等の本公園の利用者														
事業目標	対象をどのような状態にしたい(目指す)のか	現地は、第一次世界大戦当時ドイツ兵の俘虜収容所があり、地元民と国境や文化の違いを超えた幅広い分野で交流があったことを後世に伝えるため、昭和51年度から収容所跡地を含む一帯を総合公園ドイツ村として整備する。														
事業計画	28年度に何を計画していたか	教育委員会が2018年度までと予定している板東俘虜収容所跡地の国指定史跡の申請に向けた取組の妨げにならないよう配慮しながら、環境美化を行う。また、本公園を、地域の活性化の拠点、市民の安らぎや憩いの場・歴史公園として整備していくための調査検討を行う。														
成果目標	事業目標の達成度合	<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標名</th> <th>27年度</th> <th>28年度</th> <th>29年度</th> <th>30年度</th> <th>31年度</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>整備事業進捗率</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>100</td> <td>%</td> </tr> </tbody> </table>	指標名	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	単位	整備事業進捗率	80	80	80	80	100	%
指標名	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	単位										
整備事業進捗率	80	80	80	80	100	%										

◎実施結果(DO)

事業実施内容	28年度は目標を達成するため、手段としてどのような活動を行っているのか	教育委員会による国の史跡指定とあわせて整備を進めていく予定だが、指定申請の準備の段階のため、引き続き情報収集を行うとともに板東俘虜収容所跡地の環境美化及び老朽化している工作物の撤去に取り組んだ。					
事業実施手法	<input type="checkbox"/> 市実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他						
指標名		27年度実績	28年度実績	29年度目標	30年度目標	31年度目標	単位
活動指標 実施した事業の活動量を示す指標	1	生涯学習人権課協議	4	4	4	4	回
	2	文化交流推進課協議	4	4	4	4	回
成果指標 対象にどのような効果があったか示す指標	整備事業進捗率		75	75	-	-	%
	目標達成率(実績/目標)			93.8	-	-	%
今年度の進捗状況	ほぼ計画どおり		事業全体の進捗状況			計画どおり	

(千円)

財源内訳	年度	区分	国	県	地方債	その他特定財源	一般財源	事業費計
	平成28年度	当初予算額	0	0	0	0	810	810
		補正予算額	0	0	0	0	0	0
		繰越予算額	2,500	0	0	0	308	2,808
		全体予算額	2,500	0	0	0	1,118	3,618
		決算額	2,235	0	0	0	1,353	3,588
		繰越額	0	0	0	0	0	0
		人件費	正規職員(7,133千円/人)	臨時職員(2,043千円/人)		総人件費		総事業費
	0.2	0.0		1,427		5,015		

事業費推移	年度	27年度決算	28年度決算	29年度	30年度	31年度
	事業費	1,988	3,588	3,570	770	770
	うち一般財源	0	1,353	3,070	770	770
	人件費	1,372	1,427	1,427	1,427	1,427
	総事業費	3,360	5,015	4,997	2,197	2,197

◎項目別評価(CHECK)

評価項目		評価値		所見欄
①活動に対する評価	有効性	B:概ね有効性があった		ドイツ村公園がすっきり広く感じられ、公園を訪れる人々に良い印象を与えることができた。
	効率性	B:概ね効率的だった		アジア初演「なると第九」ブランド化プロジェクトの推進に一步前進することができた。
②成果に対する評価	指標名	整備事業進捗率		地元民間団体の協力を得て、公園内を良好な状態に維持管理することができた。
	目標	80	%	
	実績	75	%	
	評価	B:概ね目標を達成できた		
③総合的な評価		<b>B</b>		公園内を良好な状態にできたため、総合的な評価をBとする。

◎今後の方向性(ACTION)

課題	昭和51年度に総合公園として都市計画決定され、国土交通省の補助事業で整備している。54.3haの内、現在は10.6haが供用開始されている。基本的には、実施基本計画の考え方によるが、今後の整備については、平成30年(2018年)の「第九」アジア初演100周年を目標として整備を進め、総合公園として一定のまとまりをつけ、その後の整備については、社会情勢や公園のニーズなどをもとに総合的に再度検討を加える。				
今後の方向性	1.廃止	2.要改善	3.現状維持	4.拡充	<b>2</b>
↓今後の方向性を踏まえた上で、以下の欄に記入してください。					
実施内容	H29年度	清掃活動について民間団体との協議を行い、観光資源としての魅力を維持できるように努める。			
	H30年度	清掃活動について民間団体との協議を行い、観光資源としての魅力を維持できるように努める。			