

平成30年度事務事業評価シート(29年度実績)

◎基本情報

事務事業名	学校給食のセンター化事業		担当部署	教育委員会 教育総務課	
総合計画体系			根拠法令 計画など	学校給食法、学校給食衛生管理 基準	
基本政策(大項目)	2	ずっと笑顔で生きがいを感じるまちづくり	事業 期間	開始	平成 ▼ 21 年度
政策(中項目)	3	たくましく生きる力を育むまち なんと			終期
(小項目)		教育行政			
施策	1	教育行政の充実			
基本事業	5	学校給食の充実と食育の推進			

◎事業概要(PLAN)

事業対象	誰(何)を対象にしているか	<input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input checked="" type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 内部管理														
事業対象	児童、生徒、園児															
事業目標	対象をどのような状態にしたい(目指す)のか	今後も安全・安心な給食を安定的に実施するため、給食の提供方式を自校調理方式から共同調理方式へ移行することとし、学校給食衛生管理基準等に適合した新たな給食センターを建設する。														
事業計画	29年度に何を計画していたか	○新学校給食センター建設工事の竣工 ○太陽光発電設備の設置 ○舗装・外構工事の実施 ○受配校整備工事等の実施 ○隣接水路・進入路整備の実施														
成果目標	事業目標の達成度合	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>指標名</th> <th>28年度</th> <th>29年度</th> <th>30年度</th> <th>31年度</th> <th>32年度</th> <th>単位</th> </tr> <tr> <td>新給食センターの建設</td> <td>本体工事に着手</td> <td>新センター稼働</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>-</td> </tr> </table>	指標名	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	単位	新給食センターの建設	本体工事に着手	新センター稼働	/	/	/	-
指標名	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	単位										
新給食センターの建設	本体工事に着手	新センター稼働	/	/	/	-										

◎実施結果(DO)

事業実施内容	29年度は目標を達成するため、手段としてどのような活動を行っているのか	平成28年度に着手した学校給食センター新築工事及び厨房機器、給食配送車等の整備が完了し、平成29年8月からセンターの稼働を開始した。 また、共同調理方式への移行にあたり各学校施設の給食室を配膳室へ改修したほか、給食センターの周辺整備を行った。					
事業実施手法	<input checked="" type="checkbox"/> 市実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他						
指標名		28年度実績	29年度実績	30年度目標	31年度目標	32年度目標	単位
活動指標 実施した事業の活動量を示す指標	1 予定地周辺住民、保護者、関係者への説明	予定地周辺住民への説明	新センター稼働に係る周知	/	/	/	
	2 実施設計・整備工事	本体工事に着手	工事完了・稼働開始	/	/	/	
成果指標 対象にどのような効果があつたか示す指標	新給食センターの建設	本体工事に着手	新センター稼働	-	-	-	-
	目標達成率(実績/目標)		100.0	-	-	-	%
今年度の進捗状況	完了	事業全体の進捗状況		-			

(千円)

財源内訳	年度	区分	国	県	地方債	その他特定財源	一般財源	事業費計
	平成29年度	当初予算額	0	0	106,100	0	63,100	169,200
		補正予算額	0	0	△ 6,500	0	4,100	△ 2,400
		繰越予算額	212,976	0	1,265,300	0	240,941	1,719,217
		全体予算額	212,976	0	1,364,900	0	308,141	1,886,017
		決算額	205,788	0	1,336,800	0	308,247	1,850,835
		繰越額	0	0	0	0	0	0
	人件費	正規職員(7,234千円/人)	臨時職員(2,492千円/人)		総人件費		総事業費	
		0.8	0.0		5,787		1,856,622	

事業費推移	年度	28年度決算	29年度決算	30年度	31年度	32年度
	事業費	445,362	1,850,835			
	うち一般財源	3,395	308,247			
	人件費	7,133	5,787			
	総事業費	452,495	1,856,622			

◎項目別評価(CHECK)

評価項目		評価値	所見欄
①活動に対する評価	有効性	A:有効性があった	安全・安心な給食を安定的に提供するために、必要な事業である。
	効率性	A:効率的だった	国の交付金を活用し、効率的に事業を実施することができた。
②成果に対する評価	指標名	新給食センターの建設	
	目標	新センター稼働	-
	実績	新センター稼働	-
	評価	A:目標を達成できた	
③総合的な評価		A	当初の予定どおり事業を実施することができた。

◎今後の方向性(ACTION)

課題					
今後の方向性	1.廃止	2.要改善	3.現状維持	4.拡充	
↓今後の方向性を踏まえた上で、以下の欄に記入してください。					
実施内容	H30年度				
	H31年度				