

◎基本情報

| | | | | | |
|-----------|-------------|---------------------|--------------|---|--|
| 事務事業名 | 学校施設耐震化推進事業 | | 担当部署 | 教育委員会 教育総務課 | |
| 総合計画体系 | | | 根拠法令 計画など | 学校教育法第5条、地方自治法第180条の8、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条1項7号、建築物の耐震改修の促進に関する法律 | |
| 基本政策(大項目) | 2 | ずっと笑顔で生きがいを感じるまちづくり | 事業期間 | 開始 | 平成 ▼ 20 年度 |
| 政策(中項目) | 3 | たくましく生きる力を育むまち なんと | | | 終期 |
| (小項目) | | 教育行政 | | | |
| 施策 | 1 | 教育行政の充実 | | | |
| 基本事業 | 7 | 安全で安心な教育環境の整備充実 | | | |

◎事業概要(PLAN)

| | | | | | | | | |
|------|-----------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|------|----|
| 事業対象 | 誰(何)を対象にしているか | <input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input checked="" type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 内部管理 小中学校校舎・体育館等、および幼稚園園舎 | | | | | | |
| 事業目標 | 対象をどのような状態にしたい(目指す)のか | 市立幼稚園、小・中学校施設の耐震化を適切に推進し、安全で安心できる教育環境を整備する。 | | | | | | |
| 事業計画 | 29年度に何を計画していたか | ○第一中学校校舎の第3期解体工事、第3期改築工事の実施 ○幼稚園舎(6園)の非構造部材の耐震改修設計の実施 ○堀江北幼稚園園舎耐震改修工事の実施 ○成稔幼稚園リズム室等改築工事の実施 | | | | | | |
| 成果目標 | 事業目標の達成度合 | 指標名 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 単位 |
| | | 年度末における耐震化率[事業対象施設のうち耐震性が確保された棟数] | 96.5 [136] | 97.7 [130] | 99.2 [132] | 100 [133] | / | % |

◎実施結果(DO)

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|---|---------------|--------|--------|--------|----|
| 事業実施内容 | 29年度は目標を達成するため、手段としてどのような活動を行っているのか | ○第一中学校校舎の第3期解体工事が完了、第3期改築工事に着手 ○幼稚園(6園)の非構造部材耐震改修設計が完了 ○堀江北幼稚園園舎耐震改修工事に着手 ○成稔幼稚園リズム室等改築工事に着手 | | | | | |
| 事業実施手法 | | <input checked="" type="checkbox"/> 市実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助金 <input checked="" type="checkbox"/> その他 | | | | | |
| | 指標名 | 28年度実績 | 29年度実績 | 30年度目標 | 31年度目標 | 32年度目標 | 単位 |
| 活動指標 実施した事業の活動量を示す指標 | 1 耐震性ありと診断された棟および前年度までに耐震化が完了した棟数 | 127 | 129 | 130 | 132 | / | 棟 |
| | 2 年度中に耐震化が完了した棟数 | 2 | 1 | 2 | 1 | / | 棟 |
| 成果指標 対象にどのような効果があったかを示す指標 | 年度末における耐震化率[事業対象施設のうち耐震性が確保された棟数] | 96.5 [136] | 97.7 [130] | - | - | - | % |
| | 目標達成率(実績/目標) | / | 100% | - | - | - | % |
| 今年度の進捗状況 | 計画どおり | 事業全体の進捗状況 | | 計画どおり | | | |

(千円)

| | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------------|-----------------|------|-----------|------|---------|-----------|------|
| 財源内訳 | 平成29年度 | 年度 | 区分 | 国 | 県 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | 事業費計 |
| | | 当初予算額 | 62,788 | 0 | 325,700 | 0 | 90,402 | 478,890 | |
| | | 補正予算額 | 82,168 | 0 | 278,500 | 0 | 7,729 | 368,397 | |
| | | 繰越予算額 | 127,804 | 0 | 471,400 | 0 | 72,549 | 671,753 | |
| | | 全体予算額 | 272,760 | 0 | 1,075,600 | 0 | 170,680 | 1,519,040 | |
| | | 決算額 | 123,181 | 0 | 502,800 | 0 | 103,312 | 729,293 | |
| | | 繰越額 | 142,756 | 0 | 511,300 | 0 | 70,968 | 725,024 | |
| | 人件費 | 正規職員(7,234千円/人) | 臨時職員(2,492千円/人) | 総人件費 | | 総事業費 | | | |
| | 0.8 | 0.0 | 5,787 | | 735,080 | | | | |

【鳴門市行政評価】

【事務事業名：学校施設耐震化推進事業】

| 事業費推移 | 年度 | 28年度決算 | 29年度決算 | 30年度 | 31年度 | 32年度 |
|-------|--------|---------|---------|-----------|------|------|
| | 事業費 | 538,810 | 729,293 | 1,041,000 | 未定 | |
| | うち一般財源 | 86,215 | 103,312 | 190,506 | 未定 | |
| | 人件費 | 14,266 | 5,787 | 5,787 | 未定 | |
| | 総事業費 | 553,076 | 735,080 | 1,046,787 | 未定 | |

◎項目別評価(CHECK)

| 評価項目 | | 評価値 | | 所見欄 |
|-----------|-----|-----------------------------------|---|--|
| ①活動に対する評価 | 有効性 | A:有効性があった | | 園児、児童、生徒の安全を守るため、必要な事業である。 |
| | 効率性 | A:効率的だった | | 国の交付金を活用し、効率的に事業を実施することができた。 |
| ②成果に対する評価 | 指標名 | 年度末における耐震化率[事業対象施設のうち耐震性が確保された棟数] | | 当初の計画どおりに事業を実施することができた。 |
| | 目標 | 97.7[130] | % | |
| | 実績 | 97.7[130] | % | |
| | 評価 | A:目標を達成できた | | |
| ③総合的な評価 | | A | | 事業の推進により、園児、児童、生徒の安全・安心な教育環境の整備を進めることができた。 |

◎今後の方向性(ACTION)

| | | | | | |
|-------------------------------|--|---|--------|------|---|
| 課題 | 事業の円滑な進行を図るため、事業に要する経費の精査を行うなど、適切な進行管理を図る。 また、学校施設の長寿命化計画の策定に向けた検討を進める。 | | | | |
| 今後の方向性 | 1.廃止 | 2.要改善 | 3.現状維持 | 4.拡充 | 3 |
| ↓今後の方向性を踏まえた上で、以下の欄に記入してください。 | | | | | |
| 実施内容 | H30年度 | 引き続き、第一中学校校舎及び堀江北幼稚園、成稔幼稚園の耐震化を実施しており、平成30年度には、幼稚園の耐震化が完了する。 小学校10校の校舎及び中学校3校の校舎及び格技場の非構造部材耐震化工事を実施する。 | | | |
| | H31年度 | 第一中学校の校舎改築工事を引き続き実施するとともに、幼稚園5園の園舎非構造部材耐震化工事を実施する。 | | | |