

実施計画兼評価シート(令和元年度事業分)

事業No.85

【計画ベース】

◎基本情報

事業区分	継続	事務事業名	道路橋梁長寿命化事業	担当部署	経済建設部 土木課	
総合計画体系				根拠法令計画など	道路法	
基本政策(大項目)	3	しっかり安心・快適住み良いまちづくり		事業期間	開始	平成 24 年度
政策(中項目)	2	快適に暮らせるまち なると				
(小項目)		道路				
施策	4	安全で快適な道路の整備			終期	未定
基本事業	3	橋梁の整備				
<input checked="" type="checkbox"/> 第六次総合計画後期基本計画の成長戦略に該当の有無 <input type="checkbox"/> 次期総合戦略掲載予定の有無 <input checked="" type="checkbox"/> SRP2020該当の有無						
<input type="checkbox"/> ふるさと納税寄附金等要求 <input type="checkbox"/> ポートレース鳴門まちづくり基金活用予算要求						

◎事業概要(PLAN)

目的	既設橋梁は高度経済成長期に大量建設されており、今後急速に、老朽化が進んでいくことが現状である。このため、老朽化した橋梁の事後的な修繕・架替から、予防的な修繕・更新へと政策転換し、橋梁の延命化を図ることを目的とする。		事業内容(R1)	① 橋梁定期点検 ② 橋梁長寿命化修繕計画策定 ③ 橋梁長寿命化修繕設計 ④ 橋梁長寿命化修繕工事				
実施方針	①橋梁の状態を把握するため、5年/回の点検を計画的に実施 ②計画的な修繕工事実施のため、計画の策定 ③計画に基づいた、修繕工事の実施		当初からの変更点	道路橋梁長寿命化事業は、防災安全交付金を活用し、行っている事業であるが、令和元年度当初は国からの交付金の内示率が低かったことに伴う減額補正となっている。				
指標名			平成29年度実績	平成30年度実績見込	令和元年度目標	令和2年度目標	令和3年度目標	単位
活動指標 <small>実施した事業の活動量を示す指標</small>	1	橋梁長寿命化修繕計画策定率		40	78	100		%
	2	長寿命化修繕事業の発注橋梁数	8	8	10	14	19	橋
成果指標 <small>対象にどのような効果があったかを示す指標</small>	指標名		平成29年度実績	平成30年度実績見込	令和元年度目標	令和2年度目標	令和3年度目標	単位
	主要橋梁健全率		75	80	85	90	93	%

事業の実施内容推移	年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
	各年度の実施(予定)内容	①橋梁耐震化工事 ②橋梁点検 ③橋梁長寿命化修繕設計 ④橋梁長寿命化修繕工事	①橋梁耐震化工事 ②橋梁点検・計画策定 ③橋梁長寿命化修繕設計 ④橋梁長寿命化修繕工事	①橋梁点検・計画策定 ②橋梁長寿命化修繕設計 ③橋梁長寿命化修繕工事	①橋梁点検・計画策定 ②橋梁長寿命化修繕設計 ③橋梁長寿命化修繕工事	①橋梁点検 ②橋梁長寿命化修繕設計 ③橋梁長寿命化修繕工事
事業費推移(千円)	年度	令和元年度			令和2年度	令和3年度
	計	当初予算額	補正予算額・繰越額等	全体予算額	309,080	300,000
		311,555	△ 29,000	282,555		

事務事業名	道路橋梁長寿命化事業
-------	------------

【実績ベース】

◎実施結果(DO)

事業実施内容	令和元年度実施内容		① 橋梁定期点検 ② 橋梁長寿命化修繕計画策定 ③ 橋梁長寿命化修繕設計 ④ 橋梁長寿命化修繕工事					
	指標名		平成30年度実績	令和元年度実績	令和2年度目標	令和3年度目標	令和4年度目標	単位
活動指標 <small>実施した事業の活動量を示す指標</small>	1	橋梁長寿命化修繕計画策定率	40	78	100			%
	2	長寿命化修繕事業の発注橋梁数	8	10	14	19	17	橋
成果指標 <small>対象にどのような効果があったかを示す指標</small>	主要橋梁健全率		80	85	90	93	96	%
	目標達成率(実績/目標)			100.0				%
事業費推移(円)	年度		令和元年度決算					
			平成30年度決算	前年度からの繰越決算額	決算額	令和2年度への繰越額	最終事業費	
	計		273,355,720	15,877,080	225,296,940	30,000,000	271,174,020	
	財源内訳	国庫支出金	146,893,000	0	104,010,000	7,150,000	111,160,000	
		県支出金	0	0	0	0	0	
		地方債	99,700,000	0	71,600,000	18,100,000	89,700,000	
		使用料・手数料	0	0	0	0	0	
		その他	3,489,480	0	5,017,100	0	5,017,100	
一般財源		23,273,240	15,877,080	44,669,840	4,750,000	65,296,920		

◎評価(CHECK)

今年度の進捗状況		ほぼ計画どおり		事業全体の進捗状況		ほぼ計画どおり	
成果指標に対する評価	指標名	主要橋梁健全率		成果指標に対する所見	主要橋梁の健全率については、実績が目標を満たすことができた。		
	目標	85	%				
	実績	85	%				
	評価	A:目標を達成できた					

◎今後の方向性(ACTION)

課題	本事業は長寿命化修繕計画に基づき、老朽化橋梁の延命化を図っているが、PCB特措法により、PCBが含有した塗膜を使用している橋梁については、その塗膜を令和8年度までに処分しなければならないとされているため、老朽化対策に加え、計画的に対応を行う必要がある。				
今後の方向性	1.廃止	2.要改善	3.現状維持	4.拡充	4
↓今後の方向性を踏まえた上で、以下の欄に記入してください。					
実施内容	令和2年度	橋梁長寿命化修繕計画に基づき、老朽化対策を行うとともに、PCB対策にも取り組む。			
	令和3年度	橋梁長寿命化修繕計画に基づき、老朽化対策を行うとともに、PCB対策にも取り組む。			