

実施計画兼評価シート(令和元年度事業分)

事業No.86

【計画ベース】

◎基本情報

事業区分	継続	事務事業名	河川改良事業	担当部署	経済建設部 土木課	
総合計画体系				根拠法令 計画など	河川法	
基本政策(大項目)	3	しっかり安心・快適住み良いまちづくり		事業 期間	開始	昭和 <input type="text" value=""/> 年度
政策(中項目)	3	身近に自然を体感できるまち なんと				不明
(小項目)		河川・海岸				
施策	4	自然環境に配慮した水辺空間の整備				
基本事業	1	河川整備			終期	未定 <input type="text" value=""/> 年度
<input checked="" type="checkbox"/> 第六次総合計画後期基本計画の成長戦略に該当の有無 <input type="checkbox"/> 次期総合戦略掲載予定の有無 <input type="checkbox"/> SRP2020該当の有無						
<input type="checkbox"/> ふるさと納税寄附金等要求 <input type="checkbox"/> ポートレース鳴門まちづくり基金活用予算要求						

◎事業概要(PLAN)

目的	市内の準用河川・普通河川の改良を行うことにより、以下の目的を達成する。 1.浸水被害を最小限に食い止める。 2.市民生活の安全確保 3.護岸崩壊や吸出しから背後地を守る。		事業内容(R1)	1. 実施事業内容 ①南浜排水路改良工事 ②立岩排水路改良工事 ③徳長排水路改良工事 ④三ツ石地区排水路改良工事 ⑤島田川河川改良工事 ⑥粟田排水路改良工事 ⑦高島大水尾川河川改良工事 ⑧三ツ石護岸改良工事 ⑨大須地区排水路改良工事				
実施方針	1. 現地調査等や住民要望を集約し優先順位をつける 2. 事業費の算出や計画年次の決定		当初からの変更点					
指標名			平成29年度実績	平成30年度実績見込	令和元年度目標	令和2年度目標	令和3年度目標	単位
活動指標 <small>実施した事業の活動量を示す指標</small>	1	事業要望箇所数	9	9	10	10	10	箇所
	2	事業実施箇所数	9	9	9	10	10	箇所
成果指標 <small>対象にどのような効果があったか示す指標</small>	指標名		平成29年度実績	平成30年度実績見込	令和元年度目標	令和2年度目標	令和3年度目標	単位
	市民要望着手率		100	100	90	100	100	%

事業の実施内容推移	年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
	各年度の実施(予定)内容	①南浜排水路改良工事 ②立岩排水路改良工事 ③徳長排水路改良工事 他6件	①南浜排水路改良工事 ②立岩排水路改良工事 ③徳長排水路改良工事 他6件	①南浜排水路改良工事 ②立岩排水路改良工事 ③徳長排水路改良工事 他6件	①要望箇所実施	継続実施
事業費推移(千円)	年度	令和元年度			令和2年度	令和3年度
	計	当初予算額	補正予算額・繰越額等	全体予算額	13,000	13,000
		13,000	0	13,000	13,000	13,000

事務事業名	河川改良事業
-------	--------

【実績ベース】

◎実施結果(DO)

事業実施内容	令和元年度実施内容	南浜排水路改良工事 三ツ石地区排水路改良工事 三ツ石地区排水路改良工事(その2) 明神護岸嵩上工事 立岩排水路改良工事 島田地区護岸改良工事 栗田排水路改良工事 徳長排水路改良工事 三ツ石護岸改良工事	計 9箇所 総工事費 12,996,180円

指標名		平成30年度実績	令和元年度実績	令和2年度目標	令和3年度目標	令和4年度目標	単位
活動指標 <small>実施した事業の活動量を示す指標</small>	1 事業要望箇所数	9	10	10	10	10	箇所
	2 事業実施箇所数	9	9	10	10	10	箇所
成果指標 <small>対象にどのような効果があったかを示す指標</small>	市民要望着手率	100	90	100	100	100	%
	目標達成率(実績/目標)		100.0				%

事業費推移(円)	年度	平成30年度決算	令和元年度決算			
			前年度からの繰越決算額	決算額	令和2年度への繰越額	最終事業費
			計	14,171,760	0	12,996,180
財源内訳	国庫支出金		0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	12,700,000	0	10,900,000	0	10,900,000
	使用料・手数料	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	1,471,760	0	2,096,180	0	2,096,180

◎評価(CHECK)

今年度の進捗状況		ほぼ計画どおり		事業全体の進捗状況		ほぼ計画どおり	
成果指標に対する評価	指標名	市民要望着手率		成果指標に対する所見	要望に対して、ほぼ事業に着手ができた。今後も市民要望を可能な限り達成していきたい。		
	目標	100	%				
	実績	90	%				
	評価	B:概ね目標を達成できた					

◎今後の方向性(ACTION)

課題	市内には未整備水路(普通河川)が多く市街化が進み、生活雑排水の流入による生活環境悪化と排水能力の低下が進み、周辺住民からの整備要望が強い。このため、将来にわたり計画性・実行性のある事業を実施する必要がある。				
今後の方向性	1.廃止	2.要改善	3.現状維持	4.拡充	3
↓今後の方向性を踏まえた上で、以下の欄に記入してください。					
実施内容	令和2年度	地域住民の要望を聞き取り、現地調査を実施し計画的に改良・維持に努める。			
	令和3年度	地域住民の要望を聞き取り、現地調査を実施し計画的に改良・維持に努める。			