

実施計画兼評価シート(令和元年度事業分)

事業No.124

【計画ベース】

◎基本情報

事業区分	継続	事務事業名	学校施設耐震化推進事業	担当部署	教育委員会 教育総務課	
総合計画体系				根拠法令計画など	学校教育法第5条、地方自治法第180条の8、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条第1項第7号、建築物の耐震改修の促進に関する法律	
基本政策(大項目)	2	ずっと笑顔で生きがいを感じるまちづくり		事業期間	開始	平成 20 年度
政策(中項目)	3	たくましく生きる力を育むまち なんと			終期	~令和元年度
(小項目)		教育行政				
施策	1	教育行政の充実				
基本事業	7	安全で安心な教育環境の整備充実				
<input checked="" type="checkbox"/> 第六次総合計画後期基本計画の成長戦略に該当の有無 <input type="checkbox"/> 次期総合戦略掲載予定の有無 <input type="checkbox"/> SRP2020該当の有無						
<input type="checkbox"/> ふるさと納税寄附金等要求 <input type="checkbox"/> ポートレース鳴門まちづくり基金活用予算要求						

◎事業概要(PLAN)

目的	① 安全で安心な教育環境の整備充実		事業内容(R1)	1 安全で安心な教育環境の整備 ①第一中学校校舎の第3期改築工事、第4期校舎解体工事の実施 ②幼稚園(5園)の非構造部材耐震改修工事の実施				
実施方針	1. 施設の耐震化を進め、安全で安心な教育環境を整備する			当初からの変更点	変更点無し			
指標名			平成29年度実績	平成30年度実績見込	令和元年度目標	令和2年度目標	令和3年度目標	単位
活動指標 実施した事業の活動量を示す指標	1	耐震性ありと診断された棟数及び前年度までに耐震化が完了した棟数	129	130	132	133		棟
	2	年度中に耐震化が完了した棟数	1	2	1	0		棟
指標名			平成29年度実績	平成30年度実績見込	令和元年度目標	令和2年度目標	令和3年度目標	単位
成果指標 対象にどのような効果があったかを示す指標	年度末における耐震化率[事業対象施設のうち耐震性が確保された棟数]⇒学校施設の耐震化率(年度末時点)		97.7 [130]	99.2 [132]	100 [133]	100 [133]		%

事業の実施内容推移	年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
	各年度の実施(予定)内容	①第一中学校校舎の第3期解体工事が完了、第3期改築工事に着手 ②幼稚園(6園)の非構造部材の耐震改修設計が完了 ③堀江北幼稚園園舎耐震改修工事に着手 ④成稔幼稚園リズム室等改築工事に着手	①第一中学校第3期校舎改築工事の実施 ②非構造部材耐震改修工事が完了(小学校10校、中学校3校) ③幼稚園2園の耐震化工事が完了	①第一中学校第3期校舎改築工事、第4期校舎解体工事の実施 ②幼稚園5園の非構造部材耐震改修工事の実施	完了	
事業費推移(千円)	年度	令和元年度			令和2年度	令和3年度
	計	当初予算額	補正予算額・繰越額等	全体予算額		
	計	109,981	918,821	1,028,802	完了	-

事務事業名	学校施設耐震化推進事業
-------	-------------

【実績ベース】

◎実施結果(DO)

事業実施内容	令和元年度実施内容		○第一中学校校舎の第3期改築工事、第4期校舎解体工事が完了。 ○幼稚園(5園)の非構造部材耐震改修工事が完了。					
	指標名		平成30年度実績	令和元年度実績	令和2年度目標	令和3年度目標	令和4年度目標	単位
活動指標 <small>実施した事業の活動量を示す指標</small>	1	耐震性ありと診断された棟数及び前年度までに耐震化が完了した棟数	130	132	133			棟
	2	年度中に耐震化が完了した棟数	2	1	0			棟
成果指標 <small>対象にどのような効果があったかを示す指標</small>	年度末における耐震化率[事業対象施設のうち耐震性が確保された棟数]⇒学校施設の耐震化率(年度末時点)		99.2 [132]	100 [133]	100 [133]			%
	目標達成率(実績/目標)			100	100			%
事業費推移(円)	年度		平成30年度決算	令和元年度決算				
				前年度からの繰越決算額	決算額	令和2年度への繰越額	最終事業費	
	計		1,005,794,094	886,616,360	103,082,100	0	989,698,460	
	財源内訳	国庫支出金	183,312,000	121,592,000	0	23,130,000	144,722,000	
		県支出金	0	0	0	0	0	
		地方債	683,200,000	639,000,000	68,100,000	0	707,100,000	
		使用料・手数料	0	0	0	0	0	
その他		0	0	0	0	0		
一般財源		139,282,094	126,024,360	34,982,100	△ 23,130,000	137,876,460		

◎評価(CHECK)

今年度の進捗状況		完了		事業全体の進捗状況		-
成果指標に対する評価	指標名	年度末における耐震化率[事業対象施設のうち耐震性が確保された棟数]⇒学校施設の耐震化率(年度末時点)		成果指標に対する所見	当初の計画通りに事業を実施することができた。	
	目標	100[133]	%			
	実績	100[133]	%			
	評価	A:目標を達成できた				

◎今後の方向性(ACTION)

課題					
今後の方向性	1.廃止	2.要改善	3.現状維持	4.拡充	1
↓今後の方向性を踏まえた上で、以下の欄に記入してください。					
実施内容	令和2年度				
	令和3年度				