

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和元年9月～10月

(2) 評価の方法

市内小学校5年生及び6年生、中学校3年生、小中学校教職員を対象に、学校施設に関するアンケート調査を実施し、当該調査結果を踏まえつつ、教育委員会事務局において評価を実施した。

4. 総合的な所見

施設整備計画の内容は、おおむね達成できた。
特に学校施設等の耐震化については、平成31年4月現在、平成26年度から校舎改築工事を実施している第一中学校を除き、構造体の耐震化が完了した。また、非構造部材の耐震対策については、平成30年度に小中学校の改修工事が完了し、令和元年度には、幼稚園園舎の非構造部材の耐震対策を行うこととしている。
今後においても、学校施設・設備の計画的な整備により、子供たちが安全で快適な環境で学習できる環境の充実を図りたい。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

整備期間内の実施事業なし

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

第一中学校の校舎改築事業を引き続き実施するとともに、幼稚園では、成稔幼稚園園舎の改築、堀江北幼稚園の園舎耐震改修工事が完了した。
また、非構造部材の耐震対策については、小学校10校及び中学校3校で耐震改修工事を実施し、児童生徒等の安全確保が図られた。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

整備期間内の実施事業なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

市内小学校普通教室等への空調整備を行うとともに、トイレの老朽化対策や洋式化を進めることで、児童等の教育環境の改善を図った。

また、第二中学校校舎へのエレベーター設置、また、鳴門中学校校舎には椅子式昇降装置を整備するなど、施設のバリアフリー化を行った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

鳴門市学校給食センターについて、施設の防災機能強化及び環境教育の充実を図るため、施設屋上に太陽光発電装置を設置した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

整備期間内の実施事業なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
堀江南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.7～H31.10	未完了	未着手のためH31年度繰越手続済	
鳴門中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.7～H31.10	未完了	未着手のためH31年度繰越手続済	
桑島幼稚園	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.7～H31.10	未完了	未着手のためH31年度繰越手続済	
桑島幼稚園	(2)	36	防災機能強化	園	-	H31.7～H31.10	未完了	未着手のためH31年度繰越手続済	
里浦幼稚園	(2)	36	防災機能強化	園	-	H31.7～H31.10	未完了	未着手のためH31年度繰越手続済	
大津西幼稚園	(2)	36	防災機能強化	園	-	H31.7～H31.10	未完了	未着手のためH31年度繰越手続済	
堀江南幼稚園	(2)	36	防災機能強化	園	-	H31.7～H31.10	未完了	未着手のためH31年度繰越手続済	
板東幼稚園	(4)	07	大規模改造(トイレ)	園	-	H31.7～H31.10	未完了	未着手のためH31年度繰越手続済	
板東幼稚園	(2)	36	防災機能強化	園	-	H31.7～H31.10	未完了	未着手のためH31年度繰越手続済	
第一中学校(VII期)	(2)	01	危険改築	校	R	H26.10～H31.9	未完了	未完了のためH31年度繰越手続済	
第一中学校(VI期)	(2)	03	不適格改築	校	R	H26.10～H31.9	未完了	未完了のためH31年度繰越手続済	
林崎小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.7～H30.10	H30.11.12		
桑島小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.7～H30.10	H30.11.6		
第一小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.7～H30.10	H30.11.9		
第一小学校	(2)	36	防災機能強化		-	H30.9～H30.12		平成31年度に工事実施	
里浦小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.7～H30.10	H30.11.19		
里浦小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.7～H30.10	H30.11.7		
里浦小学校	(2)	36	防災機能強化		-	H30.7～H30.12	H30.9.10		
鳴門東小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.7～H30.10	H30.12.7		
鳴門東小学校	(2)	36	防災機能強化		-	H30.7～H30.12	H30.8.28	一部工事実施	
鳴門西小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.7～H30.10	H30.11.7		
明神小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.7～H30.10	H30.11.8		

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
大津西小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.7～H30.10	H30.11.13	一部工事实施 単独事業により一部工事实施 平成31年度に工事实施	
大津西小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.7～H30.10	H31.1.16		
大津西小学校	(2)	36	防災機能強化		-	H30.9～H30.12	H30.8.28		
堀江北小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.7～H30.10	H30.11.8		
堀江北小学校	(2)	36	防災機能強化		-	H30.7～H30.12	H30.8.16		
堀江南小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.7～H30.10	H30.11.12		
堀江南小学校	(2)	36	防災機能強化		-	H30.9～H30.12			
板東小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.7～H30.10	H30.11.8		
第二中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.7～H30.10	H30.11.9		
第二中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H30.7～H30.10	H30.11.9		
第二中学校	(2)	36	防災機能強化		-	H30.9～H30.12	H30.11.9		
鳴門中学校	(2)	36	大規模改造(障害)	校	-	H30.10～H30.12	H31.3.15		
鳴門中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.7～H30.10	R1.11.12		
鳴門中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H30.7～H30.10	R1.11.12		
瀬戸中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.7～H30.10	H30.12.10		
瀬戸中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H30.7～H30.10	H30.12.10		
第一中学校(VI期)	(2)	01	危険改築	校	R	H26.10～H31.3	H30.12.25		
第一中学校(V期)	(2)	03	不適格改築	校	R	H26.10～H31.3	H30.12.25		
成稔幼稚園(II期)	(2)	03	不適格改築	園	S	H29.7～H30.11	H30.8.20		
堀江北幼稚園(II期)	(2)	05	(特)地震補強	園	S	H29.6～H30.8	H30.8.20		
堀江北幼稚園(II期)	(2)	36	防災機能強化	園	-	H29.6～H30.8	H30.8.20		
堀江北幼稚園(II期)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	園	-	H29.6～H30.8	H30.8.20		
鳴門市新学校給食センター	(5)	37	太陽光発電等	-	-	H29.4～H29.8	H29.9.11		
撫養小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.8～H29.12	H30.2.28		

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
林崎小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.8～H29.12	H30.2.28		
黒崎小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.8～H29.12	H30.2.28		
桑島小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.8～H29.12	H30.2.28		
第一小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.8～H29.12	H30.2.28		
里浦小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.8～H29.12	H30.2.28		
鳴門東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.8～H29.12	H30.2.28		
鳴門西小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.8～H29.12	H30.2.28		
明神小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.8～H29.12	H30.2.28		
大津西小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.8～H29.12	H30.2.28		
堀江北小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.8～H29.12	H30.2.28		
堀江南小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.8～H29.12	H30.2.28		
板東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.8～H29.12	H30.2.28		
第一小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H29.8～H29.9	H29.11.11		
明神小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H29.8～H29.9	H29.11.11		
第二中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	H29.7～H29.11	H29.12.6		
第一中学校(V期)	(2)	01	危険改築	校	R	H26.10～H31.3	H30.3.29		
第一中学校(IV期)	(2)	03	不適格改築	校	R	H26.10～H31.3	H30.3.29		
成稔幼稚園(I期)	(2)	03	不適格改築	園	S	H29.6～H30.3	H30.3.14		
堀江北幼稚園(I期)	(2)	05	(特)地震補強	園	S	H29.6～H30.3	H30.3.12		
堀江北幼稚園(I期)	(2)	36	防災機能強化	園	-	H29.6～H30.3	H30.3.12		
堀江北幼稚園(I期)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	園	-	H29.6～H30.3	H30.3.12		
第一中学校(IV期)	(2)	01	危険改築	校	R	H26.10～H31.3	H29.8.9		
第一中学校(III期)	(2)	03	不適格改築	校	R	H26.10～H31.3	H29.8.9		