

令和5年度鳴門市部長実行宣言【年度末達成状況報告】

企業局	
企業局長 近藤 伸幸	企業局次長 三居 康伸

水道企画課・水道事業課・浄水場・ボートレース企画課・ボートレース事業課

視 点 （該当する視点を選択）	
<input checked="" type="checkbox"/> 最重要課題	<input type="checkbox"/> チャレンジ
<input type="checkbox"/> SDGs取組推進	
宣 言 項 目	
モーニングレースの通年開催の着実な実施と売上向上	
令和5年度目標	目標達成及び課題解決に向けた具体的取組
令和5年度売上目標（G I 競走を除く） 566.5億円 ※ 内訳：本場15.5億円、エディウィン6億円 土佐1.4億円、美馬1.4億円、阿波かもじま2.1億円 電話投票384.2億円、他場155.9億円	<ul style="list-style-type: none"> ○電話投票キャンペーン（キャッシュバック）やスポーツ新聞・ボートレース専門誌への出稿、ウェブ・アプリ向けの無料予想配信、インターネット広告配信などの実施 ○他施行者及びB T Sへボートレース鳴門の場間場外発売をしていただけるよう継続的に依頼 ○コロナ後における本場内でのイベント（仕事体験テーマパーク「カンドゥー」、北海道物産展など）や本場来場ツアーなどの実施
達成度	具体的取組の成果・今後の課題
<p style="font-size: small; text-align: center;"> (◎：達成（100%以上）○：おおむね達成（70%以上100%未満） △：あまり達成できなかった（50%以上70%未満）×：未達成（50%未満） </p> <div style="text-align: center; font-size: 2em; margin: 10px 0;">◎</div> <p>令和5年度の売上は目標額を大きく上回った。 全体（G I 競走を除く）685.6億円 ※ 内訳：本場16.0億円、エディウィン5.2億円、 土佐0.9億円、美馬1.1億円、阿波かもじま2.1億 円、電話投票571.3億円、他場89.0億円</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○電話投票キャンペーン、スポーツ新聞等への出稿、無料予想配信等を行うとともに、場外発売依頼や本場イベント等を実施した。 ○引き続き電話投票の各施策を展開するとともに、電話投票移行により減少傾向にある外向発売場、他場発売等についても施設改善や他施行者への発売依頼強化を行うなど売上向上に努めたい。

令和5年度鳴門市部長実行宣言【年度末達成状況報告】

企業局	
企業局長 近藤 伸幸	企業局次長 三居 康伸
水道企画課・水道事業課・浄水場・ボートレース企画課・ <u>ボートレース事業課</u>	
視 点 (該当する視点を選択)	
<input checked="" type="checkbox"/> 最重要課題	<input type="checkbox"/> チャレンジ
<input type="checkbox"/> SDGs取組推進	
宣 言 項 目	
ボートレース新整備棟建設・水上施設更新事業	
令和5年度目標	目標達成及び課題解決に向けた具体的取組
<p>○新整備棟</p> <p>・令和4年度から進めている実施設計を策定し、第一期工事（競技本部棟及び仮設整備棟の建設）完了をさせ、年度内に現整備棟から完了した部分の機能移転を行う。</p> <p>※令和6年4月から第一期工事分を稼働、第二期工事に着手する。</p> <p>○水上設備</p> <p>新整備棟改修事業に伴うレース非開催期間の令和6年3月を活用し、大型映像装置ユニット及び大時計の更新を年度内に完了させる。</p>	<p>○新整備棟</p> <p>月1回の定例会議を開催するなど、関係者間で綿密な情報共有を図りながら工程管理を行い、6月には実施設計を策定、8月には第一期工事に着手。令和6年2月には第一期工事を完了させる。</p> <p>○水上設備</p> <p>レース非開催期間の令和6年3月に工事着手できるよう工程管理を行い、早期に仕様書等の作成し夏頃までの契約を目指す。事業者が決定次第、令和6年2月中の製品の納入ができる工程や搬入手法等を直ちに検討する。</p>
達成度	具体的取組の成果・今後の課題
<small>(◎：達成 (100%以上) ○：おおむね達成 (70%以上100%未満) △：あまり達成できなかった (50%以上70%未満) ×：未達成 (50%未満))</small>	
◎	<p>両事業とも、当初の計画通り進捗した。</p> <p>○新整備棟</p> <p>令和6年2月に第一期工事が完了し、令和6年度から機能移転した建物での運用を行う。</p> <p>○水上設備</p> <p>大型映像装置ユニット及び大時計について、令和5年度内に更新した。</p>
	<p>○新整備棟</p> <p>R5.6月 実施設計策定 8月 第一期工事着工 R6.2月 第一期工事完了 3月 運用開始準備、模擬レース</p> <p>※毎月定例会議を開催し、関係者間で工事の進捗状況等を情報共有 ※次年度からの第二期工事も、レースを開催しながらの工事となるため、綿密な工程管理や安全確保を行いながら進める必要がある。</p> <p>○水上設備</p> <p>工事期間が令和6年3月の1ヶ月と限られた日程であったため、入念な打ち合わせの上、事前の機材の調達や工程管理を実施した。</p>

令和5年度鳴門市部長実行宣言【年度末達成状況報告】



企業局	
企業局長 近藤 伸幸	企業局次長 三居 康伸

水道企画課・水道事業課・浄水場・ポートルース企画課・ポートルース事業課

視 点 (該当する視点を選択)	
<input checked="" type="checkbox"/> 最重要課題	<input type="checkbox"/> チャレンジ
<input checked="" type="checkbox"/> SDGs取組推進	
宣 言 項 目	
鳴門市・北島町共同浄水場整備事業	
令和5年度目標	目標達成及び課題解決に向けた具体的取組
<p>現浄水場からの水の供給を絶やすことなく、新たな浄水場を建設するため、限られた敷地と現場条件を踏まえて効率的な施工を行うとともに、複雑な工程の管理と慎重な工法の検討を行いつつ事業の進捗を図る。(供用開始は令和8年度からの予定)</p> <p>また、供用開始後に向けて北島町との維持管理等についての検討を始める。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○進捗管理 R5～7年度 建設工事 R8年度 供用開始 撤去工事 R5年度 浄水処理棟・管理棟・着水井設備棟の躯体工事 場内配管工事 河川横断推進工事 ○事業者と協議し、民間ノウハウの活用と適切なコスト管理を行う ○北島町と維持管理に必要な体制、既存施設の方針、費用負担等について検討を行う
達成度	具体的取組の成果・今後の課題
<p>(◎：達成 (100%以上) ○：おおむね達成 (70%以上100%未満) △：あまり達成できなかった (50%以上70%未満) ×：未達成 (50%未満))</p>	
<div style="text-align: center; font-size: 2em;">◎</div> <p>本事業は、当初の計画通り進捗している。また、維持管理等についても検討を始めた。</p> <p>R5 鳴門市北島町共同浄水場整備事業</p> <p>事業費：2,527,014千円</p> <p>進捗率：43.5%</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○進捗管理 浄水処理棟・管理棟・着水井設備棟の躯体工事 場内配管工事・河川横断推進工事は計画どおりの進捗 ○耐震性能の見直しや物価高騰の影響を受けるなか、施工方法の見直しや効率化を図り、R5年度までは事業費内での施工に努めた。来年度以降の残工事分は現状を踏まえ適正な対応を図る予定 ○供用開始に向け、引き続き北島町との維持管理の方針を行う