

令和元年度事務事業評価シート(平成30年度実績)

◎基本情報

事務事業名	鳴門駅周辺整備事業		担当部署	企画総務部 戦略企画課	
総合計画体系			根拠法令計画など	なし	
基本政策(大項目)	3	しっかり安心・快適 住み良い まちづくり	事業期間	開始	平成 <input type="text" value="27"/> 年度
政策(中項目)	2	快適に暮らせるまち なんと			終期
(小項目)		市街地			
施策	2	活気に満ちた市街地の形成			
基本事業	1	市街地の整備			

◎事業概要(PLAN)

事業対象	誰(何)を対象にしているか	<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 内部管理 鳴門駅及び周辺施設利用者						
事業目標	対象をどのような状態にしたい(目指す)のか	本市の公共交通の発着点である鳴門駅周辺の一体的な整備を行い、駅周辺の交通環境及び利便性の向上を図るとともに、魅力的な景観づくりを進める。						
事業計画	30年度に何を計画していたか	既存駐輪場の撤去及びロータリー改修工事						
成果目標	事業目標の達成度合	指標名	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	単位
		鳴門駅周辺整備進捗状況	竣工	完了				

◎実施結果(DO)

事業実施内容	30年度は目標を達成するため、手段としてどのような活動を行っているのか	鳴門駅周辺既設駐輪場の撤去及び鳴門駅前広場舗装補修工事、鳴門駅周辺案内看板の製作及び設置等を実施した。また7月1日の駅前足湯ふろいで~オープン準備に伴う足洗い場の設置や利用者の利便性を向上するため、寒さ対策として入口へのカーテン設置や給湯器の設置など、足湯施設の整備を行った。					
事業実施手法		<input type="checkbox"/> 市実施 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他					
指標名		29年度実績	30年度実績	元年度目標	2年度目標	3年度目標	単位
活動指標	1						
	2						
成果指標	鳴門駅周辺整備進捗状況	竣工	完了	-	-	-	
	目標達成率(実績/目標)		完了	-	-	-	%
今年度の進捗状況	完了	事業全体の進捗状況		-			

(千円)

財源内訳	年度	区分	国	県	地方債	その他特定財源	一般財源	事業費計
	平成30年度	当初予算額	0	0	11,200	0	4,800	16,000
		補正予算額	0	0	△ 11,200	0	8,700	△ 2,500
		繰越予算額	0	0	0	0	8,293	8,293
		全体予算額	0	0	0	0	21,793	21,793
		決算額	0	0	0	0	20,781	20,781
		繰越額	0	0	0	0	0	0
		人件費	正規職員(7,321千円/人)	臨時職員(2,125千円/人)	総人件費		総事業費	
		0.5	0.0	3,661	24,442			

事業費推移	年度	29年度決算	30年度決算	元年度	2年度	3年度
	事業費	132,498	20,781			
	うち一般財源	18,328	20,781			
	人件費	7,234	3,661			
	総事業費	139,732	24,442			

◎項目別評価(CHECK)

評価項目		評価値		所見欄
①活動に対する評価	有効性	B:概ね有効性があった		駅利用者の利便性向上とイメージアップを図ることができた。
	効率性	B:概ね効率的だった		予定通り、既設駐輪場の撤去及び駅前広場の舗装を行った。
②成果に対する評価	指標名	鳴門駅周辺整備進捗状況		予定通り、既設駐輪場の撤去及び駅前広場の舗装を行った上で、足湯を駅前にオープンし、駅利用者や買い物等に寄った方など多くの方に利用していただくことができた。
	目標	完了	0	
	実績	完了	0	
	評価	B:概ね目標を達成できた		
③総合的な評価		B		予定していた駐輪場の撤去と駅前広場の舗装を行い、さらに駅前足湯オープンし、9ヶ月間で約1万3千人の方に利用していただくことができた。

◎今後の方向性(ACTION)

課題					
今後の方向性	1.廃止	2.要改善	3.現状維持	4.拡充	
↓今後の方向性を踏まえた上で、以下の欄に記入してください。					
実施内容	R1年度				
	R2年度				