

## ■ 鳴門市新庁舎建設事業スケジュール（令和元年11月現在のものであり、基本設計の策定までに変更される可能性があります）

- 令和元年度：基本設計
- 令和2年度：DB事業者の選定、実施設計、市民会館等解体工事
- 令和3年度：実施設計、新庁舎建設工事
- 令和4年度：新庁舎建設工事
- 令和5年度：新庁舎外構工事、現本庁舎等解体工事

### ○ 主な流れ

項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
基本設計	←→				
DB事業者選定		←→			
DB（実施設計）			←→（8か月 ※）		
DB（建設工事）			←→（20か月 ※）		
市民会館等解体工事	← 設計		← 解体工事		
新庁舎外構工事 現本庁舎等解体工事					←

※ DBにおける実施設計及び建設工事の各期間については、平成31年1月に策定した「鳴門市新庁舎建設基本計画」に記載の期間長としていますが、今後、事業者アンケートや対話等を参考に、基本設計業務の中で改めて期間を設定することとしています。